

会议纪要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL-HY-17

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.7.5
会议主持人	王道春	会议主题	项目汇报	

本次会议内容：

公安项目：

一、箱变调试人员今天已经到达现场，直流屏及调度通讯人员下周一到现场，预计下周接线完成后现场开始设备调试工作，逆变器厂家人员下周三前到现场处理逆变器相关问题。

二、尽快督促土建施工完成土建收尾工作。

三、现场剩余直流电缆本周六到货，将在下周末完成所有剩余厂区电气工作。

四、调度通讯设备下周进场安装。下周四周五国网人员到达现场对互感器进行效验工作。

五、现已确定厂区本月 20 号停电，届时将进行厂区设备接线改造连接工作。

六、要尽快完成项目消缺整改工作，完善屋面土建电气、设备的接线调试施工。

怀远项目：

1. 已完成屋面夹具拉拔力检测见证工作 测得数据满足图纸设计 2000N 要求 瓦楞未出现变形损坏现象 测得数据已反馈至张涛，需要督促落实第三方出具报告

2. 对屋面支架进行验收工作，验收情况整体良好，未出现明显质量问题，对各尺寸进行复核抽检，满足图纸设计要求

3. 土建：对设备基础开挖、垫层、底板、钢筋进行实地测量，满足图纸设计要求，需加强养护工作

4. 下周组件吊装工作，建议安排相关人员进场参与日常管理工作（施工单位下周安排人员进场、同时也安排监理人员进场）

5. 关于上次图纸会审提出用排水沟走电缆情况，经现场实地勘查，存在水沟深度约为 52 公分，含盖板 10 公分，实际深度大概在 3.40 公分左右，且侧面不具备预埋螺栓做支撑施工，如果走电缆，后期会存在电缆泡水现象。

6. 怀远项目电缆线、桥架还未下单，逆变器已发至厂家进行改造加工工作。支架、组件、夹具已到达现场。



扫描全能王 创建

7. 现场支架安装已经完成近 6 个屋面，预计完成支架安装总进度的 95%。

主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.11.5

