

会 议 纪 要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL-HY-03

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.6.25
会议主持人	王道春	会议主题	第一次监理例会	
本次会议内容：				
1. 关于资料： 监理资料已完成编制并提交至建设单位审批， 施工单位前期各资料尽快完成编制， 限于下周一（2021.6.28）前报监理处审核。				
2. 关于图纸： 现场土建图纸与支架图纸已发出， 预计本周日蓝图到达现场				
3. 安全方面： 下周一（2021.6.28）完成爬梯围网悬挂、爬梯踏步安装以及安全警示牌的悬挂， 下周二（2021.6.29）组织项目部对爬梯进行安装验收工作。				
4. 质量方面： 安排华阳检测于 2021.6.25 进行初次组件到货检验， 经项目部各参建单位沟通讨论暂定组件到货检共检验测 300 块， 分批次进行检测。（具体以现场和合同实际情况为准）。				
5. 因组件到货过程中有 3 箱组件存在挤压， 现要求对此 3 箱组件进行全部检测， 检测合格后方可存入仓库后续使用， 若存在问题应当全部退回， 不予签收。				
6. 要求施工方提供详细的后续人员进场数量及进场时间计划表， 并做好登记排查工作， 做防疫防范的准备工作， 并及时上报监理处。 每周五提交下周施工进度计划至监理处审核添加， 周日上报建设单位				
7. 夹具以于近日发货， 预计最晚周一（2021.6.28）前到货 6 万套， 届时监理现场进行到货检验检测工作。 所有到场材料必须经验收合格后方可投入使用。				
8. 工人进场施工前要组织安全交底、安全培训、安全教育等相关事宜， 并做好相关文字记录存档。				
9. 尽快提交屋面荷载报告、保险、屋面夹具拉拔力检测报告以及与合作方屋面交接记录				
主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2021.6.25

公安县杨家厂镇万华禾香板业
17.5MW屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部

会议签到表

会议时间	2021.6.25		会议地点	项目部会议室.	
会议主持	王通青		会议记录	闫鑫	
会议主题	第一次监理会议.				
序号	姓名	部门	联系方式	备注	
1	王通青	业主	13680559649		
2	张涛	监理单位	18912881115		
3	张瑞	监理单位	18971539252		
4	王通青	监理单位	18174004629		
5	闫鑫	监理单位	17362736070		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					