

会 议 纪 要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL-HY-04

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.6.30
会议主持人	肖山	会议主题	工期、工作疑难点沟通	
本次会议内容：				
一、已完工作：①屋面拉拔试验检测已完成（未出具报告）②屋面荷载报告已出具③屋面上下临时爬梯已完成搭设工作，正进行围网铺挂及警示标语悬挂工作④土建已完成设备基础开挖工作，部分基础深度达不到图纸要求，需采取设计变更工作。⑤设备防火墙设计方案已出，正与厂区对接⑥夹具已到货6万套，安装工人到场14人⑦支架下周部分到货，设备：箱变、逆变器已下单采购，排产周期大概45天左右⑧直流部分蓝图下周到场，将根据蓝图清册完成对应材料下单采购工作。 二、工期总体安排：开工日期定于7.8日开工9.30日完成所有施工工作10.30完成消缺整改以及移交工作如未按上述总体要求执行，由此产生的经济处罚将由施工单位自行承担。 三、工作重点①设计收口工作（重点）②外部手续工作：施工单位选定③涉及周边8个厂区停电协调工作（重点）④建议由国网出面协调，施工、厂区、国网三方开会商讨决策⑤外部手续开展，需报专项计划，并定期进行碰头了解进度及遇到的困难，寻求解决办法。 四、下周完成项目开工启动工作，所有施工计划与到货计划按照本次会议所确定的时间点进行排布，任何事情要有方案有计划，不能滞后。做好施工组织和外部协调工作，各单位信息要及时沟通，提升工作效率。按照“有会议、有决策、有执行”目标开展工作。				
主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程有限公司		发文时间	2021.6.30

会议签到表

会议时间			会议地点	
会议主持			会议记录	
会议主题				
序号	姓名	部门	联系方式	备注
1	陈少	总经办	17381856775	
2	陈少	总经办		
3	陈少	总经办	1388035969	
4	陈少	总经办	1501244236	
5	王超	正衡管理	18174004629	
6	王超	正衡管理	17362736070	
7	陈少	总经办	1897153252	
8	张洪	总经办	18972881775	
9	陈少	总经办	13774073907	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				