

会议纪要

Meeting Minutes

工程名称 Project	安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目 Anhui Zhongding Distributed PV Project		
参会人员 Participate	蔡建辉、Again、GordcnGe、黄国海、马新建、赵文渠、杜易		
记录编码 No.	ZHD-CZH-JY-010	会议时间 Date	2021 年 08 月 10 日
会议内容 Content	一、总包单位： 1.本周完成： 本周 3#屋面桥架、格栅板安装直流电缆敷设，2#屋面桥架安装，防疫事宜已和精工厂家沟通过我们积极配合，调整后的工程施工进度计划已发到邮箱。 2.下周计划： 2#3#屋面桥架、逆变器及通道格栅板安装，直流电缆敷设。 3.组件到货时间和厂家联系确定为 9 月 15 日，地面土建和高压电缆开工时间正在和供应商协商，最终确定开工时间提前通报。 二、监理单位： 1.上周问题没落实情况：（1）组件到场时间确定。（2）地面土建及高压电缆开工时间确定（3）热镀锌桥架处理结果。 2.当前疫情形式比较严重，除遵守精工厂家防疫要求外，现场做好人员防疫措施，总包单位安排专人登记进场人员信息及健康码行程码，并形成台账以备检查，禁止高中疫情风险区人员进场。 3.本周施工人员 3 至 5 人，安全文明施工方面可控。 三、建设单位： 1.疫情防控响应国家号召，遵守当地疫情防控政策，做好现场人员疫情防控措施：夏天防中暑药品和饮用水现场必须准备充足。 2.关于热镀锌桥架出现返碱锈斑问题总包单位出具质量保证书（杜总：我们出具保证书），按总包单位出具的监理通知单回复意见处理。 3.确定组件进场时间为 9 月 15 日，能提前的尽量提前，组件于 9 月 15 日全部到货确保工程按期完成。 4.安全文明施工状态必须在可控范围之内。		
记录人 Recorder	记录单位 Name	记录日期 Date	
赵文渠	常州正衡电力工程监理有限公司安徽宣城中鼎项目监理部 宣城中鼎项目 监理项目部	2021 年 08 月 10 日	