

会议纪要

Meeting Minutes

工程名称 Project	安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目 Anhui Zhongding Distributed PV Project		
参会人员 Participate	蔡建辉、GordcnGe、马新建、赵文渠、杜易		
记录编码 No.	ZHD-CZH-JY-011	会议时间 Date	2021 年 08 月 24 日
会议内容 Content	一、总包单位： 1.本周完成： 本周 2#屋面桥架、格栅板安装直流电缆敷设，土建队伍已进场开始箱变基础开挖，昨天组件到场 64 箱，1984 块。 2.下周计划： 2#屋面直流电缆、桥架、格栅板继续施工，箱变基础备料基本完成开始基础施工，组件安装人员到场明后天开始组件吊装及安装。 二、监理单位： 1.上周问题没落实情况：（1）组件到场时间确定。（2）地面土建及高压电缆开工时间确定两项已落实，组件昨日已进场 64 件，每件 31 块，共计 1984 块；箱变基础队伍已确定，并已开始施工。 2..总体工程进展情况：屋面桥架、直流电缆及格栅板已安装完成 80%，箱变基础一处基础已开挖完成，钢筋、水泥沙子已进场，监理下发工程联系单要求抓紧时间报送具备相关资质的检测单位复检材料，取得材料复试检测报告及砂浆、混凝土配合比单报送监理部审核。 3.组件进场后由总包单位牵头，组织各单位进行开箱检查，经总包单位提出为方便吊装开箱检查放在屋面进行开箱检查，组件安装人员到场后首先再对支架安装整体检查一遍，然后把屋面废旧材料垃圾全部清理出屋面，以免组件安装后起风吹起撞击组件造成损坏。 三、建设单位： 1.现场注意安全控制包括材料吊装、屋面临边防护及上人直爬梯高空作业，现场总包单位及监理作为安全重点关注地方。 2.在保证项目安全质量的前提下，安排好工程进度计划，抓紧往前推进工期进度。 3.组件到场开箱检查及检测要在吊装前进行，以免检查箱内组件发现龟裂损伤现象和厂家产生没必要的纠纷；现场事先给我们提供一间暗室方便进行组件检测，预计检测时间需要一天。 4.下周我们去现场检查，疫情防控方面地方要求外来人员提供防疫资料现场总包单位了解一下提供给我们，具体到场检查时间我们会在群里提前通知。		
记录人 Recorder	记录单位 Name	记录日期 Date	
赵文渠	常州正衡电力工程监理有限公司安徽宣城中鼎项目监理部	2021 年 08 月 24 日	