

会议纪要

Meeting Minutes

工程名称 Project	安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目 Anhui Zhongding Distributed PV Project		
参会人员 Participate	陈川、GordcnGe、黄国海、Again、马新建、赵文渠		
记录编码 No.	ZHD-CZH-JY-014	会议时间 Date	2021 年 09 月 14 日
会议内容 Content	一、总包单位： 1.本周完成： 业主上周提出 7 项整改问题，其中 3#屋面上人钢爬梯安全绳已安装，2#箱变基础旁废旧钢筋已清理完成，其他项已安排人员整改，挂墙逆变器及检修通道我们公司正在协商，本周组件进场 128 件，已开始吊装、安装，地面箱变基础模板安装钢筋开始绑扎，配电室开始安装钢柱，电缆沟开始开挖。 2.下周计划： 3#屋面组件吊装、安装，1#3#箱变基础浇灌，电缆开挖，配电房组装墙面，继续整改业主所提问题。 二、监理单位： 1.本周组件进场 128 箱，其中 3#屋面吊装组件 64 箱已开始安装，预防台风影响已通知总包单位禁止继续吊装，存在问题是已吊装屋顶组件无法按常规施工方法，先分散组件后安装存在安全隐患，已通知施工队增加人员抓紧安装组件，以免组件集中堆放对屋面承载力产生影响。 2 为不耽误组件安装进度，组件检测确定好本周四开始检测，需要监督检查的相关人员按时到达项目部。 3 上周业主现场检查问题落实情况：3#屋面上下人员通道钢爬梯安全绳已安装，2#箱变基础旁边垃圾已清理，其他问题事项我们督促整改。 4.地面施工情况：箱变基础顶部圈梁平台模板安装完成，钢筋绑扎开始，配电室开始建设，2#箱变基础旁边电缆沟开始开挖。 三、建设单位： 1.上周我们检查提出问题整改项抓紧落实，监理单位监督完成按要求回复业主。 2.3#屋面组件集中堆放对屋面承载力产生一定的影响，总包单位组织人员抓紧安装，消除安全隐患，台风影响时间禁止组件吊装及项目一切施工活动。 3 组件第三方检测我们安排人员按确定时间本周周四到场监督检查，检测结果总包单位要及时通告。 4.项目工程进度计划总包单位组织相关人员抓紧编制，影响工程进度因素提前考虑解决。		
记录人 Recorder	记录单位 Name	记录日期 Date	
赵文渠	常州正衡电力工程监理有限公司安徽宣城中鼎项目监理部	2021 年 09 月 14 日	