

# 会议纪要

## Meeting Minutes

工程名称 Project	安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目 Anhui Zhongding Distributed PV Project		
参会人员 Participate	蔡建辉、陈川、黄国海、葛雨欣、陶倩华、马新建、王永昌、田汉、赵文渠		
记录编码 No.	ZHD-CZH-JY-013	会议时间 Date	2021年09月08日
会议内容 Content	<p>今日业主领导莅临项目现场检查，监理单位、总包单位陪同，检查结束后在项目部对项目工程的安全、质量及进度方面作出总结会议，提出如下整改要求：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.4#厂房第二层平台临时钢爬梯踏步间距较大，需增加踏步数量，加设扶手栏杆。</li><li>2.4#屋面采光带加设安全提示标志牌，日常检查安全网的牢固性能。</li><li>3.4#屋面发现有烟头，要求做好施工人员安全培训教育工作，禁止施工人员现场抽烟，一经发现严厉处罚。</li><li>4.3#厂房上人钢爬梯无安全绳，要求整改加设，上下人员必须系好安全绳、正确佩戴安全帽，钢爬梯旁安全员旁站检查。</li><li>5.屋面垃圾太多，要求组织人员清理，做好项目安全文明施工现场措施的落实工作。</li><li>6.桥架返碱现象较大，要求除锈后涂刷银粉漆。</li><li>7.敷设到逆变器直流电缆桥架出口处做法容易损伤电缆，要求整改出口处桥架做法。</li><li>8.屋面女儿墙处逆变器安装不太理想，要求增加固定设备螺栓直径及数量，或者将逆变器安装在屋面。</li><li>9.地面工程队施工质量一般，安全防护措施落实不到位，要求增强施工队伍技术力量，提高工程质量，工程各施工点做好安全防护加设安全警示标识。</li><li>10.确定第二批组件进场时间，提前两天通知业主单位，方便安排技术人员进行到货检查。</li><li>11.施工现场安全消防工作做的不到位，要求放置灭火器及消防器材，以防突发事情发生。</li><li>12.施工现场组件托盘、废旧钢筋等垃圾较多，要求组织人员认真清理。</li><li>13.屋面检修运维道格栅板只铺设到逆变器处，要求闭环设置方便检查检修。</li></ol>		
记录人 Recorder	记录单位 Name	记录日期 Date	
赵文渠	常州正衡电力工程监理有限公司安徽宣城中鼎项目监理部	2021年09月08日	