

会议纪要

Meeting Minutes

工程名称 Project	安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目 Anhui Zhongding Distributed PV Project		
参会人员 Participate	蔡建辉、Again、马新建、赵文渠、杜易、陶建华		
记录编码 No.	ZHD-CZH-JY-009	会议时间 Date	2021年08月03日
会议内容 Content	<p>一、总包单位：</p> <p>1.本周完成： 本周3#屋面桥架、格栅板安装，2#屋面桥架散料、逆变器支架安装。</p> <p>2.下周计划： 2#3#屋面桥架、逆变器及通道格栅板安装。</p> <p>3.组件到货时间正在和厂家联系，地面土建和高压电缆开工时间正在和厂家协商，两项问题有了最终结果提前通报。</p> <p>4.桥架材质问题已和厂家联系，返碱锈斑是在潮湿环境氧化后形成，我们确保材料质量符合要求，会后我们做一个专项书面承诺书以邮件形式发送至各相关人员。</p> <p>二、监理单位：</p> <p>1.上周问题没落实情况：（1）组件到场时间确定。（2）地面土建及高压电缆开工时间确定。</p> <p>2.当前疫情形式比较严重，现场做好人员防疫措施，新进人员及时向社区报备，禁止高中疫情风险区人员进场。</p> <p>3.本周对3个屋面支架安装进行验收，除个别支架夹具松动、一处导轨变形需整改外其他基本符合要求。</p> <p>4.巡视检查桥架安装时发现，部分桥架经几次淋雨后出现返碱、锈斑等质量问题，已下发监理通知单要求更换处理，下步接地扁钢进场一定要注意材料质量把控，一旦出现和桥架材料同样问题一律更换处理。</p> <p>三、建设单位：</p> <p>1.疫情防控现场一定要落实到位，关注一下进入项目外来人员，除了疫苗接种和核酸检测证明外当地还需要什么资料，提前通知我们准备方便去现场检查。</p> <p>2.桥架材质问题总包单位要给我们一个书面质量保证承诺书，会后做一个单独解决这项问题的讨论。</p> <p>3.尽快确定组件进场时间和地面箱变土建、高压电缆施工开工时间。</p> <p>4.安全方面要严格控制，特别注意屋脊、彩钢瓦临边防护和直爬梯防坠落防护。</p>		
记录人 Recorder	记录单位 Name	记录日期 Date	
赵文渠	常州正衡电力工程监理有限公司	2021年08月03日	

