

第七次工地会议纪要

工程名称：芜湖红方/时代包装有限公司 1.1MW 分布式光伏项目

会议地点	红方会议室	会议时间	2021.08.25
参会单位 (签到表附后)	建设单位：芜湖佑鑫新能源有限公司		
	设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：浙江泰辉新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	高治斌
本次会议是本项目的五次工地会议，会议由监理单位项目负责人胡学东主持，主要内容如下： 一、参加单位人员签到 详见附件 1 二、承包单位 1、红方、时代屋面导轨因组件调整已完成 100%，接地、检修通道完成 90%。 2、红方、时代桥架安装完成 95%。 3、红方、时代接地网扁铁安装完成 95%。 3、红方直流放线完成 100%，时代完成 95%。 4、时代、红方组件安装完成 100%。 6、红方、时代逆变器支架完成 100%。 7、安全工作到位，安全生产良好无事故。 8、现场垃圾随做随清，屋面临边警示到位，采光警示带断了随时接上，能保证警示到位。 三、监理单位 (一) 工程质量进度方面： 1、桥架内转角部位电缆线应进行包裹防磨后再盖盖板。必须每隔 25 米左右进行接地网连接。 2、铜鼻子线头制作要紧密、压实，箱体要有可靠接地。 3、接地扁铁焊接有电焊渣未敲就已油漆的未见整改； 4、1 号屋面个别支架檩条前后不一致的也没有及时整改。			

5、部分组件表面有纸板烂结应予以清理。

6、爬梯个别已经生锈，要进行补漆防腐，部分膨胀螺丝不牢固，影起爬梯摇晃，应进行加固。

(二) 安全文明及进度方面：

好多都是重复问题

1、专职安全员一直未能进场进行现场专职安全管理。

2、采光带警示带吹断、遗失的要抓紧更新，工程没完工，安全得保障。

3、工程收尾阶段，安全生产不能掉以轻心。

4、工程即将完工，过程资料也请尽快完成。

5、认真做好自验自检工作，自验合格后再报监理部验收，不能让监理当你们的质量员。

6、施工时不得不戴安全帽，佩戴安全帽是为你自己安全的，严禁喝酒进入施工现场。

7、严格遵守厂内相关规定，不喝酒，吸烟到指定吸烟处，垃圾随做随清，确保现场安全施工正常。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

2021年08月25日

[illegible]