

第三次工地会议纪要

工程名称：芜湖红方/时代包装有限公司 1.1MW 分布式光伏项目



会议地点	红方会议室	会议时间	2021.07.01
参会单位 (签到表附后)		建设单位：芜湖佑鑫新能源有限公司	
设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
总包单位：浙江泰辉新能源科技有限公司			
主持人	胡学东	整理记录	高治斌
本次会议是本项目的四次工地会议，会议由监理单位项目负责人胡学东主持，主要内容如下：			
<p>一、 参加单位人员签到</p> <p>详见附件 1</p> <p>二、 承包单位</p> <p>1、二号厂房支架安装全部完成。</p> <p>2、六号厂房接地扁铁安装完成 60%，接地扁铁与原厂房环网焊接完成。</p> <p>3、二号厂房扁铁焊接完成 25%。</p> <p>4、所有爬梯全部安装到位，所有龙门架制作完成。</p> <p>5、六号厂房运维通道安装完成 25%。</p> <p>6、每天进行班前教育，工人安全帽佩戴使用正常。</p> <p>7、吊装材料及废物料时现场专人指挥，并拉好警示带。</p> <p>8、现场及屋面垃圾随做随清，屋面采光带安全警示带已设立到位。</p> <p>三、 监理单位</p> <p>(一) 工程进度方面：</p> <p>1、水泥屋面支架安装必须按图施工，保证倾斜角度15°。</p> <p>2、求支架找平必须使用镀锌螺母或带有镀锌的材料进行找平，不得使用石子，进行二次灌浆时必须用无收缩混凝土流浆、三面挡板，一面灌浆，且必须外部美观。</p> <p>3、接地扁铁焊接避免出现夹渣、咬肉、虚焊和气孔等现象；</p> <p>4、1号、2号厂房巡视过程中发现，已浇筑完成的支架基础出现不规则基</p>			

础较多，不符合图纸设计要求，请及时整改。

5、根据项目部总体进度和目标，现施工进度已严重滞后，有必要增加人力，加快施工进度。

6、各施工材料及机械设备到货要做好材料、设备检查记录。

（二）安全文明方面：

1、专职安全员必须进场进行专职安全管理，确保安全文明施工正常。

2、因厂内制造业特殊，进行焊接作业时要及时向厂内相关人员办理动火证，确保焊接作业有序进行，且要有专人看护，进行焊接时必须配备灭火器。

3、吊装作业时要手续齐全，起吊前要对吊绳、吊带、吊钩、限位等进行检查，专人指挥并拉好警示带，佩戴安全帽。

4、前期资料要尽快上报到位，过程资料也请尽快同步，不称职的资料员建议撤换。

5、进入厂区施工区域，所有人员必须佩戴安全帽，严禁喝酒进入施工现场。

6、高温天气，工人上下班时间要做好相应调整，防暑用品要配备到位，饮用水要充足。

7、遵守厂内相关规定，厂区内外禁止吸烟，吸烟到指定吸烟处，垃圾及废料不随意堆放，确保安全文明施工正常。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

2021年07月01日