

第二次工地会议纪要

工程名称：芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 分布式光伏项目

会议地点	红方会议室	会议时间	2021.06.24
参会单位 (签到表附后)	建设单位：芜湖佑鑫新能源有限公司		
	设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：浙江泰辉新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	高治彬
本次会议是本项目的第二次工地会议，会议由监理单位项目负责人胡学东主持，主要内容如下： 一、参加单位人员签到 详见附件 1 二、承包单位 1、本周水泥屋面支架基础浇筑全部完成。 2、一、二号屋面支架基础放线排列完成。 3、五号、六号彩钢屋面光伏支架安装全部完成。 4、所有爬梯全部安装到位。 5、所有龙门架制作完成。 6、每天坚持进行班前教育，工人安全帽佩戴使用正常。 7、水泥屋面钢架也准备安装。 8、彩钢屋面接地、检道、桥架准备下周安装。 9、现场垃圾及时清理，屋面安全警示已拉到位。 三、监理单位 1、天气炎热，施工首先错开高温时间段，早上上班早一点，下午上班晚一点，专职安全员必须到场，并全时段在现场进行安全管理。 2、厂区内禁止吸烟，吸烟到指定吸烟处，要戴好安全帽，用好安全带，做好对施工人员进行施工质量与施工安全教育工作。 3、施工质量要认真到位，电焊方面不得夹渣、漏焊、咬边等，桥架、接地、要保证工程质量与进度，按图施工。 4、电焊作业要有动火证，要有专人看护，灭火器时时在电焊作业旁，每天班前做好“三级安全文明”教育交底工作。			

5、吊装作业要手续齐全，起吊前要对吊绳、吊带、吊钩、限位等进行检查，专人指挥并拉好警示带。

6、前期的组织施工设计等资料还没到位，安全土建、电气专项方案也都没有上报审查，不行的请重新换人。

7、管理人员经常不戴安全帽，安全意识淡薄。

8、二号屋面防水垫不符合要求的必须整改。

9、遵守厂方有关规定，不随意堆放，不乱扔垃圾，有垃圾随做随清，确保安全文明施工正常。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

2021年06月24日

[illegible]