

## 第五次工地会议纪要



工程名称：芜湖红方时代包装有限公司 1.1MW 分布式光伏项目

会议地点	红方会议室	会议时间	2021.07.25
建设单位：芜湖佑鑫新能源有限公司			
参会单位 (签到表附后)			设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
承包单位：浙江泰辉新能源科技有限公司			
主持人	胡学东	整理记录	高治斌
本次会议是本项目的五次工地会议，会议由监理单位项目负责人胡学东主持，主要内容如下：			
<b>一、参加单位人员签到</b> 详见附件1			
<b>二、承包单位</b> 1、时代屋面导轨完成 100%，接地、检修通道完成 90%。 2、时代桥架安装完成 75%。 3、红方总体接地扁铁、桥架安装完成 95%。 3、红方直流放线完成 95%。 4、时代创美直流放线完成 30%。 6、安全方面每天进行班前教育，工人安全帽佩戴使用正常。 7、吊装材料现场专人指挥，并吊前检查，拉好警示带。 8、现场垃圾随做随清，屋面临边警示到位，采光警示带断了随时接上，保证警示到位。			
<b>三、监理单位</b> <b>(一) 工程质量进度方面：</b> 1、上次例会要求的2#水泥屋面基础防水垫偏小的没有调换，1、3#基础防水垫歪斜的也没有整改。 2、基础二次灌浆没用膨胀水泥，且必须外部不美观。 3、接地扁铁焊接有电焊渣未敲就已油漆的未见整改； 4、1号屋面个别支架檩条前后不一致，不符合规范和图纸设计要求，也没			

有及时整改。

5、施工人员不素质不行的应予以清退，要加快施工进度，拖延对那一个都没有好处。

## （二）安全文明方面：

1、安全是工程工作头顶大事，专职安全员必须进场进行专职安全管理，确保安全生产正常。

2、现场严禁切割、电焊带有明显火花的作业，现场要配备灭火器，严防火灾的发生。

3、吊装作业安全管理人员要在现场督导，起吊前要对吊绳、吊带、吊钩、限位等进行检查，专人指挥并拉好警示带，佩戴安全帽。

4、时代的前资料也要尽快上报到位，过程资料也请尽快同步，不能以拖代交。

5、每个分项工程完成要进行自验自检工作，自验合格后再报监理部验收。

6、进入厂区必须戴安全帽，管理人员要以身作则，带头佩戴安全帽，严禁喝酒进入施工现场。

7、天气高温多、阴雨多，要合理运用间，做好防暑降温工作，屋面饮用水要充足，防暑用品要准备好。

8、严格遵守厂内相关规定，不喝饮酒，吸烟到指定吸烟处，垃圾随做随清，确保现场安全文明施工正常。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

## 会议签到表

2021年07月25日