

会 议 纪 要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-HYJY-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 8 月 28 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题	肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第八次监理例会		
上次会议未落实问题：			
本次会议主要内容：			
江苏华源新能源科技有限公司			
本周工作汇报：			
1、管桩到货： 本周混凝土管桩到货 362 根, 累计到货 1663 根，占比 13.45%；到货总量 2691 根，累计到货占比 61.79%。			
2、管桩打桩；打桩累计 1340 根，本周打桩 434 根. 累计占比 49.79%。			
3、各区域塘里排水。			
4、管桩方管跳板安装，管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接，方管跳板加工配置。			
5、管桩等到场材料卸车。管桩标高测量、桩顶调整垫铁焊接。			
6、8 区、9 区管桩验收完成。			
7、H 型钢梁吊装及倒运。			
下周计划：			
计划管桩施工 500 根，鱼塘排水，钢梁安装焊接，锚桩顶板焊接、锚桩撑杆安装、材料卸货、各区域修卸货场地。			
材料到货情况：			
1、下周管桩、钢梁连续供货。			
需业主协调问题：无			
四川省送变电建设有限责任公司			
升压站现场施工：			
1 综合楼基础-地圈梁钢筋模板安装调校、地圈梁浇筑 100%；			
2 35kV 预制舱模板安装 70%；			
3 主变构架（东/西）基础预埋件焊接完成；			
4 SVG 设备基础模板安装、基础浇筑。（两个电抗基础、断路器基础、隔离开			

关基础除外)；

5 GIS 设备基础及其构支架基础地下水位降水完成、垫层浇筑及换填 100%、钢筋绑扎 60%、模板安装 30%；

6 围墙（南侧-西侧）基础土方回填 45%；

7 接地变基础浇筑 100%。

8 #1 / #2 避雷针基础开挖完成。

下周计划：

1、主变构架基础浇筑 100%；

2、SVG 设备基础未浇筑部分浇筑 100%；

3、35kV 预制舱基础浇筑 100%；

4、GIS 基础及其构架基础浇筑 100%；

5、消防水池开挖完成 100%；

6、#1/ #2 避雷针基础垫层浇筑；基础基本浇筑；

7、配电楼基础开挖。

8、配电楼基础地基降水。

四川浩能新能源有限公司

1、到货情况：

1.1 本周 11 米混凝土管桩累计到货 737 根，总累计到货 4867 累计到货占比 32.9%。

1.2 本周支架到货 1 车，现场支架到货 264 套，绝大部分材料到货数量超半，个别材料已全部到场。

2、现场施工情况：

2.1 管桩施工，本周管桩施工 1510 根，累计施工完成 3512 根，已完成 23.7%

2.2 管桩施工质量控制，现场对 10#单元、20 单元、25 单元管桩施工工序报验已上报。

2.3 现场对 25#单元支架组件试装完成 16 组；10#单元完成支架组件安装 3 组，共计 23 组。

2.4 已完成台 2#、4#箱变管桩施工。

2.5. 13#单元、11#单元鱼塘抽水已完成 95%，因下雨抽水较慢。

下周工作安排：

1、10#单元管桩施工结束、支架安装报验、组件安装。

2、21#、22#单元支架安装、25#单元支架、组件安装

- 3、11-13#鱼塘抽水。
- 4、支架、管桩材料的卸货。
- 5、箱变钢结构承台制作。
- 6、箱变 1#、3#、5#、7#、8#、6#单元箱变管桩施工。
- 7、21#、22#、立柱焊接、支架、组件安装。
- 8、19#塘开始打桩。

肇源通威新能源科技有限公司

1、周例会汇报材料质量安全方面管控要求对上周安全隐患及问题具体写到汇报材料中，

2、9月5日之前现场安装人员达到200人，最少每天安装40组，未达到将按相应条款进行处罚，

3、箱变于9月5日发货（13台），浩能做好箱变接货准备，

4、近几天组件将继续发货（5MW），浩能做好料场材料调配工作，确保材料进场及时卸货，

5、升压站及外线线路青赔及通讯设备确定下周落实到位落实到位将按照合同相应条款进行处罚；

6、升压站二次配电室采取优化施工措施加快施工进度，确保设备进场及并网；

7、柔性材料有需要业主协调的及时上报，

常州正衡电力工程监理有限公司

1、升压站本周计划站用变基础浇筑100%（完成）；

主变构架基础浇筑100%（未完成）；

SVG设备基础浇筑100%（未完成）；

35KV预制舱基础浇筑100%（未完成）；

GIS基础及其构架基础浇筑完成100%（未完成）；

2、升压站围墙未开始砌筑施工；避雷器基础未进行施工；

消防水池及电控楼基础未开挖（原计划8月15日开挖）

主变油池未施工（原计划8月20日施工）

综合楼砌体未施工（原计划8月25日开始施工，9月1日开始进入装修）

3、升压站总体进度整体落后10天，与进度偏差较大，需根据现场情况重新上

报进度计划。

4、二标固定区浩能管桩施工完成 3512 根，完成 23.7%（原计划 8 月 27 日完成 32%约 4731 根）与计划偏差 1219 根，剩余约 11274 根，如按最迟 10 月 15 日完成打桩，每天需完成 225 根。

6、二标固定区支架累计安装完成 2.8%（原计划 8 月 27 日完成至 22%）；

7、二标固定区支架累计安装完成 1.1%（原计划 8 月 27 日完成至 17%）

8、二标浩能支架及组件安装进度严重滞后，现场安装人员较少，安装工程与总体进度偏差滞后 15 天。（9 月 5 号到 180 人，后每天 40 组）

9、风力超过 5 级或 8 米每秒严禁一切户外焊接作业，3-4 级做好防风措施。

10、一标柔性区后续施工都为登高作业，务必注意好安全带的佩戴，有登高作业的底部必须有监护人员。

11、升压站基础作业较多，需注意好基础养护工作，尤其是晴天一定要覆膜湿养护。

12、二标固定区立柱焊接完毕后要及时清渣，清渣完毕后及时进行除锈防腐施工。

主送单位	江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 8 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏

监理例会会议签到表

项目名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

日期：2020.8.27

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王立明	正德监理	总监	13656120285
李士平	正德监理	专业	18952150777
陈明	正德监理	项目	1434860786
李博	正德监理	项目负责人	13521325200
周永明	华源	资料员	13578866073
刘娟	华源	监理	1525350577
刘浩权	华源	项目负责人	18647549347
张远	通威	专业	1861285288
周永明	通威	工程师	1062877775
郭中村	通威	项目经理	18838057171
李松	通威	项目副经理	15982356960
吴新龙	通威		15160921784
张林	正德	信息	18220630246
张林	通威	项目副经理	1594877457

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员、安全员等岗位职务。