

会 议 纪 要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号:ZYYG-ZHJL-852-HYJY-015

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 10 月 22 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题	肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第十五次监理例会		
上次会议未落实问题：			
本次会议主要内容：			
江苏华源建设工程有限公司			
1、钢梁施工：钢梁共 1074 根，本周安装 105 根，累计安装 1010 根。剩余 64 根。			
2、承重索安装:承重索累计 2018 根,本周安装 113 根,累计安装 1437 根,剩余 581 根。			
3、组件索安装：组件索累计 256 根，本周紧索安装 44 根，累计安装 116 根。剩余 140 根。			
4、锚杆安装；锚杆累计 512 根，本周安装 124 根,累计安装 452 根,剩余 60 根。			
5、撑杆安装；撑杆累计 2018 组，本周安装 234 组，累计安装 299 组，剩余 1719 组。			
6、逆变器安装；逆变器累计 138 台，累计安装 85 台，剩余 53 台。			
7、管桩施工平台横担安装，锚桩顶板、耳板焊接。			
8、通讯索、电缆等到场材料卸车及倒运。			
9、H 型钢纵梁吊装、焊接。			
10、承重索倒运及敷设安装。组件索倒运及敷设安装。			
11、支架撑杆倒运散料、安装。			
下周计划：			
下周计划鱼塘排水，钢梁结束、锚桩顶板焊接、锚杆安装结束、电缆卸货、承重索安装（每天 45 根）。撑杆安装（40 组以上）。组件安装（安装数量目前不确定）。			

材料到货情况：

下周甲供电缆供货。

需业主协调问题：无

四川浩能新能源有限公司

1、到货情况：

1.1 本周 11 米管桩累计到货 631 根，8 米管桩到货 144 根。总累计到货 12762 累计到货占比 86%。

1.2 支架材料已全部到场，逆变器全部到货，组件累计到货 52MW，箱变全部到货。

2、现场施工情况：

2.1 管桩施工，本周管桩施工 828 根，累计施工完成 12181 根，已完成 82.4%。

2.2 本周支架安装完成 104 组，累计完成 1018 组，累计完成 51%。

2.3 本周组件安装 138 组，累计完成 885 组，累计完成 45%。

2.4 箱变吊装全部完成，完成 100%。

2.5 集电线路完成 2699 米，完成 28.3%。

下周工作安排：

1、11#-25#单元剩余支架、组件安装、逆变器安装。

2、剩余区域打桩及补桩施工。

3、组件、管桩材料的卸货。

4、集电线路施工完成 80%。

四川省送变电建设有限责任公司

升压站现场施工：

1、综合楼一楼构造柱浇筑 40%：一楼填充墙砌筑 90%；二楼与屋面脚手架模板拆除已完成 100%

2、东侧一北侧围墙砌体砌筑已完成 50%：东侧围墙剩余部分（大门两侧）垫层已浇筑、钢筋绑扎正在施工；

3、配电楼西侧二次室部分。水泵房与储物间部分屋面浇筑，已完成封顶

4、消防水池内模板钢管脚手架拆除已完成 100%；

5、SVG-备用电源区域主接地网焊接:GIS-事故油池区域主接地网焊接

6、#2 避雷针基础上方回填已完成 100%;

7、SVG-35 预制舱段电缆沟电缆支架接地焊接安装已完成 80%

35k 预制舱靠道路侧电缆沟电缆支架安装 60%

8、事故油池上方回填,管井筑、内部拆模均已完成 100%

主变油盆一事故油池段管道焊接安装、管井砌筑、土方回填完成 100%

事故油池检修孔混凝土浇筑已完成 100%

9、35kV 预制舱-永临站用变段预埋管道安装已完成 100%

SVG-接地变电缆沟段电缆预埋管沟渠开挖已完成;

手续办理情况

1) 和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向;

2) 和普华合作关系已建立(升压站、线路本体初设文件均已完成);

3) 初设图纸审查已通过;

4) 间隔扩建施工合同已签订;

5) 调度命名申请已上报;

6) 正在开展的工作:

a. 线路本体项目核准;

b. 线路本体的环水保等专项报告(资料在编制中,缺少线路本体的立项文件无法批复);

下周计划:

1、开始二次配电楼填充墙砌筑。

2、完成剩余电缆沟土方开挖、钢筋模板安装、底板浇筑。

3、完成综合楼二楼填充墙砌筑。

4、完成东-北段围墙墙体砌筑、勾缝抹灰。

5、消防施工完成 50%;

外线现场施工:

材料到货情况

1、线路绝缘子全部到货

2、电缆排管全部到货

施工情况

1、电缆沟土方开挖 80%, 电缆沟垫层及排管安装 209%

2、N2、N3、N4、N6 铁塔地面组装完成

3、张牵设备、牵引绳、滑车等放线工器具进场

手续办理

1、和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向

2、和普华合作关系已建立(升压站、线路本体初设文件均已完成)

3、初设图纸审查已通过

4、间隔扩建施工合同已签订

5、调度命名申请已完成

6、正在开展的工作

A. 线路本体项目核准

B. 线路本体的环水保等专项报告(资料在编制中, 缺少线路本体的立项文件无法批复;

下周计划:

1、电缆沟土方开挖 100%, 电缆沟垫层及排管安装 60%;

2、N2、N3、N4、N5、N6、N7 铁塔吊装完成

3、N8、N9 铁塔地面组装完成

4、线路导线、剩余铁塔材料到位;

肇源通威新能源科技有限公司

1、关于柔性区域组件索安装增加设备事宜, 要求柔性单位写清具体施工难度, 上

报联系单；

- 2、要求柔性区域于 11 月 8 日前现场施工完成 80%工程量；
- 3、为确保施工进度，要求固定支架区域增加现场施工人员至 300 人，要求于 11 月 8 日前完成组件安装 80%；
- 4、现场定于 11 月 8 日质监，要求各单位做好配合质监检查准备，现场施工及施工资料等完善到位，派专人负责质监检查资料准备，暂定由监理方于 10 月 25 日对各单位资料进行检查，对检查出的问题及时进行整改，减少质检问题；
- 5、升压站升压站现场施工进度较慢，严重不符合工期要求，要求升压站施工单位晚上采取加班措施，确保按期完工；
- 6、要求各单位积极配合现场检测人员，每天派专人配合检测人员，确保相关检测工作顺利；
- 7、要求升压站于 11 月 8 日前完成总工程量的 90%，并初步具备并网条件；
- 8、升压站对侧间隔迟迟未开工，要求川送做好相关协调工作，尽快安排进场施工，以免影响并网工期；

常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、近期天气转冷，要求各单位严格按照冬季施工方案进行现场施工，确保施工安全。
- 2、二标浩能支架和组件安装进度暂能满足进度要求，但考虑到月底进入冬季施工，工效将大幅度降低，仍需增派人员进行安装施工。
- 3、升压站施工进度较慢，为确保施工进度，要求升压站采取合理化措施，加快施工进度，有条件采取加班措施，确保项目按期并网。
- 4、为保障施工质量，要求各单位现场施工进度与施工资料同步进行，各单位现场分工序进行报验工作。
- 5、固定支架区域对现场支架安装人员加强技术交底，严格按照图纸规范要求进行施工，确保施工质量；
- 6、升压站现场管理人员加强现场管控，对进场商砼做好试块及塌落度测量，对试块做好标注，存放到位，确保施工质量；
- 7、各单位严格按照质监大纲及业主要求完成现场进度要求，如 11 月 8 日进度未能

完成，将对相关单位依据合同进行考核；

主送单位	江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 10 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏

监理例会会议签到表

项目名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

日期: 2021.10.22

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。