

会议纪要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 8 日
会议主持人	李士中		
会议主题	肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第十六次监理例会		

本次会议主要内容：

1、升压站确定后续施工计划，计划 11 月 9 号完成主控室封闭，同时屋面防水保温板到场；11 月 10 号完成蓄电池安装；11 月 11 号完成支架、瓷砖、主控室玻璃安装，完成升压站接地施工；11 月 12 号完成蓄电池电缆沟挖沟；11 月 13 号完成主控制电缆安装；11 月 11-13 号提前准备材料迎接质监站验收；11 月 15 号完成避雷针安装，完成 SVG 安装，电缆头制作，同时争取完成设备接线；18 号完成鹅卵石铺设，开始二次调试，调试预计 11 月 25-30 号完成；11 月 20 号完成场平、放线、检修箱以及保温板等相关工作；11 月 25 号完成墙面抹灰。目前一次设备常规试验已做完，另外三个特殊试验将安排一个时间一起做完，因气温影响室外装修将无法完成。经过梳理，目前房屋门窗未定，需要我方领导协调；

2、外线接地已完成，预计 11 月 20 号完成全部施工，目前电缆沟排水进展缓慢，当地村民不让排入田地，排水效率太低；同时由于天气寒冷，电缆无法施工。

3、间隔基础浇筑已经完成，预计 11 月 10 号开展间隔土建验收；设备 11 月 23 号到场，计划 11 月 26 号完成两面屏柜线路保护，11 月 30 号

完成设备安装。对侧调试需要 2 天时间，计划 12 月 3 号全部完成。

4、手续方面由宋涛联系处理合同上的手续清单、小流转及调控的会签。

5、柔性区域尚缺组件索一根，正在路上预计两天后送达。目前撑杆剩余 1038 套未安装，计划 11 月 25 号完成，由监理唐树德监督进度。组件索剩余 23 根，计划 11 月 14 号完成。组件剩余 55241 块，11 月底争取安装至 10-20MW。8 号 9 号方阵争取带电。

6、固定区域电缆头制作预计 11 月 15 号完成。11 月 20 号完成电缆头耐压试验和箱变交接试验。11 月 20 号完成逆变器、视频监控和通讯柜安装。目前干塘和补桩剩余 1622 根，预计最终能完成 1000 根，同时逆变器电缆通电，争取 10 号塘，14-25 号塘都发电。

主送单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 11 月 8 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏

会议签到表

项目名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

日期：

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈海青	通威	电气	1588407601
吴新立	通威	土建	15160921784
郭中材	通威	预算	18638057171
杨永	通威	运维	15743641009
刘波	通威	资料员	13547902165
曹军	浩能		15982356960
刘海权	中微	现场负责	18647549347
周山	川恒		1378218432
李涛	川恒		1325312520
纪和	川恒		13882212875
李巍	川恒		15196685712
李冲	常州飞越	总监	18952150777
董瑞	通威	计划	13308128328
张林	正衡	监理	18720630246

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员、安全员等岗位职务。