

会 议 纪 要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 12 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题	肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第十七次监理例会		
本次会议主要内容：			
由业主方、监理方及各标段负责人确认以下事宜：			
1、柔性组件安装工作于 12 月 20 日全部完成；			
2、柔性撑杆安装工作于 11 月 30 日全部完成，			
3、柔性支架区域电缆桥架 12 月 10 日全部完成			
4、固定支架区域管桩剩余 1560，剩余 200 余根未到，现场加快管桩打桩施工；			
5、固定支架区域 11 月底组件安装完成 50MW；			
6、固定支架区域电缆敷设 11 月底完成 6 个方阵；			
7、固定支架区域耐压及交接实验、调试等于 11 月 22 日开始；			
8、固定区域剩余管桩材料及组件只要当天下午三点之前到现场，保证当天卸货完成；			
9、固定支架区域桥架安装于 11 月 30 日完成 6 个方阵；			
10、固定支架区域于会后反馈监控及电缆进场时间；			
11、外线架空线及通讯线于 11 月 20 日完成；			
12、外线电缆敷设于 11 月 20-22 日完成；			
13、外线剩余电缆及铁塔于 11 月 13 日发货；			
14、升压站二次室于 18 日之前接线完成；			
15、升压站联调于 19-25 日开始；			
16、间隔、线路保护设备 23 日到场，联系厂家于 13 日到厂家确认设备生产进度；			
17、要求各单位对现场一次二次及其它设备的铭牌全部拍照上报至业主项目部；			
18、由监理方对柔性支架区域每日各工序施工人数统计好发群里；			
19、要求各单位对现场农民工工资按时结清，并将结清凭证上报至监理及业主项目部；			
20、要求各单位电缆敷设时提前 24 小时进行加热处理，避免发生质量问题；			

主送单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 11 月 12 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏

监理例会会议签到表

项目名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

日期: 2021.11.12

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。