

会 议 纪 要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号:ZYYG-ZHJL-852-HYJY-018

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 26 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题	肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第十八次监理例会		
上次会议未落实问题：			
本次会议主要内容：			
江苏华源建设工程有限公司			
1、组件安装；组件累计 56504 块，本周安装 8336 块，累计安装 11363 块，剩余 45141 块。			
2、撑杆安装；撑杆累计 2018 组，本周安装 371 组，累计安装 1689 组，剩余 329 组。			
3、钢梁联通槽盒安装；钢梁联通槽盒累计 470 根，本周安装 202 根，累计安装 346 根，剩余 124 根。			
4、300*200 桥架安装；桥架累计 1122 米，本周安装 282 米，累计安装 396 米，剩余 726 米。			
5、500*200 桥架安装；桥架累计 525 米，本周安装 394 米，累计安装 394 米，剩余 113 米。			
6、PV-1×4mm² 电缆敷设；电缆累计 127794 米，本周安装 11178 米，累计安装 19776 米，剩余 108018 米。			
7、低压动力电缆累计 35284 米，本周敷设 6269 米，剩余 29015 米。			
8、撑杆安装及材料倒运，桥架安装平台横担方管跳板搭设。			
9、组件承重索紧索。欧姆索夹安装。			
10、钢梁电缆挂钩焊接，电缆索耳板焊接。			
下周计划：			
撑杆安装每天（40 组以上）。组件安装。钢梁联通桥架安装。钢梁电缆挂钩、电缆索耳板焊接、电缆敷设。			

需业主协调问题：无

四川浩能新能源有限公司

1、施工情况：

1.1 管桩累计施工完成 14089 根，完成 94%。

1.2 支架安装累计完成 1439 组，完成 72%。

1.3 组件安装累计完成 1375 组，完成 69%。

1.4 箱变吊装完成 100%，高压电缆头及中直接头完成 100%，集电线路完成 100%，实验完成 80%。

1.5 逆变器累计完成 230 台，完成 79.8%。

1.6 低压电缆累计完成 45512 米，完成 53.3%。

下周工作安排：

1、11#-12#打桩，13#-25#区域内剩余补桩施工，补桩后施工支架、组件安装。

2、13#-17#区低压电缆放线机电缆头制作。

3、剩余视频监控安装。

4、高压电缆及箱变实验完成 100%。

四川省送变电建设有限责任公司

升压站现场施工：

1、主变油盆鹅卵石铺设。

2、二次配电楼水电安装完成 50%。

3、室外消防管网完成 80%

4、二次配电楼平柜安装完成 100%，蓄电池安装完成 50%。

5、二次接线完成 95%，二次设备调试完成 20%，常规试验完成 100%；特殊试验完成 20%。

手续办理情况

1、并网手续的提资；

2、间隔停电的计划申请；

3、二次安全评估方案的上报；

4、12 月通信接入计划申请；

- 5、省调、低调并网手续的提资；
- 6、协调大庆供电局现场验收（因实体进度未达到要求延后，主要是电缆、间隔）；
- 7、自动化联调验收启动（工作已开展，时间未确定）；
- 8、等保测评应急备案，测评工作将在并网投运后完成

下周计划：

- 1、消防户外管网完成 100%。
- 2、场地平整完成。
- 3、二次配电楼水电安装完成 80%。
- 4、二次配电楼门窗安装完成 10%。
- 5、二次设备调试完成 100%。
- 6、特殊试验完成 100%%
- 7、站内防火封堵完成，具备联调条件

外线

- 1、电缆井抽水升温，电缆棚升温，以备电缆展放。
- 2、铁塔组立完成；

对侧站：

停电母线接引；

肇源通威新能源科技有限公司

- 1、截止 12 月 15 日并网，柔性 8#9#具备并网条件，
- 2、避雷器叶片少一片，已联系厂家；
- 3、1#5#8#箱变避雷针打耐压泄露电流，联系厂家处理；
- 4、马上并网，资料进行检查，各单位资料查漏补缺，资料跟施工现场同步；
- 5、升压站带电区域和非带电围栏需确定方案，27 日中午前确定方案；
- 6、升压站消防管网回填 28 日中午前回填完成；
- 7、升压站门窗等 12 月 5 日到场，10 日之前安装完成；

常州正衡电力工程监理有限公司

- 1、近期天气转冷，要求各单位严格按照冬季施工方案进行现场施工，加强对现场

施工人员的安全技术交底工作，确保施工安全。

2、各单位根据现场施工进度，合理增加人员，加快施工进度，确保按期并网；

4、为保障施工质量，要求各单位现场施工进度与施工资料同步进行，各单位现场分工序进行报验工作。

5、各单位加强对现场施工人员技术交底工作，严格按照图纸规范要求进行施工，确保施工质量；

6、各单位现场安全必须严格管控，未佩戴安全帽人员严禁进入施工现场，现场施工剩料废料及时进行收集整理，存在安全隐患区域设立警戒线；

主送单位	江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 11 月 26 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏

