

会议纪要

工程名称:肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号:ZYYG-ZHJL-852-HYJY-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 7 月 30 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目第五次监理例会			
上次会议未落实情况： 1、浩能未对施工人员进行安全交底。 2、门禁打卡系统未建立。 3、华源单位：施工机械（装载机、小托车）载人情况频繁发生。 4、施工进度计划未在周报中体现。 5、恒锦桩基未检测。 6、浩能打桩设备增设过少。 7、浩能管桩堆放不符合要求。			
本次会议主要内容： 江苏华源新能源科技有限公司			
本周工作汇报： 本周混凝土管桩到货 550 根，累计到货 550 根，占比 20.43%；到货总量 2691 根，累计到货占比 20.43%。柔性支架到货；锚桩顶板、H 型钢梁耳板、撑杆，累积到货 70.65 吨，共计到货 70.65 吨。鱼塘排水 1、2、4、6、7、8、9#方阵鱼塘排水；方管横担加工制作，管桩方管跳板制作，管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接，坝埂、区域内进场道路修路；鱼塘清理淤泥，挖沥水沟；管桩打桩；累计施工 120 根，共计 2691 根，累计完成量 4.459%。管桩、H 型耳板及撑杆等到场材料卸车			
下周工作安排： 下周计划管桩打桩，增加一台打桩机及一台引孔机。管桩调整，工字钢梁吊装施工，锚桩顶板焊接。蟹塘排水，挖沥水沟。管桩拉拔试验。 计划 8 月底打桩完成，9 月底组件安装完成。			
需业主协调问题：无			

四川省送变电建设有限责任公司

升压站现场施工:

GIS 基础开挖;综合楼基础开挖 100%; 综合楼、SVG、GIS、主变、35kV 预制舱基坑降水工作基本完成;综合楼、SVG、GIS、主变、35kV 预制舱基坑换填及垫层浇筑基本完成; 围墙基础开挖;

项目核准手续: 220kV 源新变土地证明性文件, 需要协调省发改委;

下周工作安排: 综合楼基础浇筑施工;围墙基础继续开挖;围墙基础浇筑施工;接地体预埋施工

需业主协调问题: 协调大庆供电公司政企中心;联系降水单位进行升压站地基降水;协调大庆供电局出具土地性质说明文件。

四川浩能新能源有限公司

本周工作汇报:

到货情况: 本周 11m 混凝土管桩累计到货 438 根, 累计到货占比 10%; 本周 8m 混凝土管桩累计到货 196 根, 累计到货占比 34.7%; 本周光伏组件累计到货 7.92MW, 累计到货占比 36.91%; 本周支架到货 2 车, 立柱:1844 根累计占比 13%; 檩条:960 根累计占比 8%; 热镀锌层后斜撑 1400 根累计占比 10.01%临建施工: 办公器具安置。管桩施工: 管桩试桩, 管桩打桩累计 240 根。

下周工作安排: 管桩打桩、箱变管桩施工, 支架管桩施工; 鱼塘抽水; 支架材料、管桩材料到场卸货; 打桩设备到场计划; 立柱焊接施工、支架、组件安装; 管桩试验单位到场做实验。

计划 9 月 15 打桩完成, 9 月 30 组件安装完成, 后期打桩设备增设至 5 台。

需业主协调问题: 无

肇源通威新能源科技有限公司

- 1、各单位根据现场实际情况上报施工进度计划。
- 2、二标打桩质量不合格, 现场需配备测量员及尽快上报完善的施工方案。
- 3、下周五之前各单位落实好门禁打卡系统。
- 4、二标周一之前确定落实好相关机械设备进场。
- 5、现场施工人员只要进入施工区域必须佩戴安全帽, 提高防护意识。
- 6、周一之前各施工单位将雨季施工方案落实到位并报审。
- 7、现场发生的任何质量安全问题都要及时的闭环。
- 8、各单位做好防疫工作, 新进场人员必须做核酸检测, 途径高风险地区的暂时

不要进场。

9、浩能现场管理人员较少，需增加管理人员。

10、各单位保存各家重要的施工影像资料。

常州正衡电力工程监理有限公司

1.货场大门口组件二次倒运限明日完成。

2.项目部门口处主干道的钢板或管桩铺设今天必须完成。

3.浩能施工现场需增加管理人员。

4.项目部的清扫工作，业主办公室、监理办公室、资料室、会议室、需 8 月 1 日交付完成，会议室的空调及其他器具抓紧采购。

5.项目部门口的九图一牌抓紧回填。

6. 升压站需增加灭火器的配备，三间卧室门口设置灭火器的放置点，每个点两个灭火器，增加消防警示牌。

7.所有单位做好疫情防控工作，新进场人员需做核酸检测，途径高风险地区的人员暂时不要进场。

8.临建道路基础开挖区域需拉警戒线，施工区域需设置安全警示牌。

主送单位	江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 7 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：汪家骏



