

安全专项监理例会

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-AQZX-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 8 月 20 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：	项目安全文明施工例会。		
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 一、施工单位 1、对施工现场及各班组生活区进行安全大检查。 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 3、现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。 4、现场临时用电安全检查。安全防火、防疫、应急物质检查及考核。 5、疫情期间安排专人值手，进门测温放行。 二、监理单位 1、工人宿舍用电存在安全隐患。 2、灭火器压力不够需及时更换。 3、场区部分防尘网破损需更换，没有覆盖部分需及时覆盖，临边防护个别松动需及时加固。 4、个别配电箱张贴负责人已掉需及时补齐。 5、2.5 公里进场道路未见限速提醒需增加。 6、各单位对施工班组、施工现场要加强现场安全管理。 7、升压站大面积开挖，现场防护未做，安全警示标牌未悬挂。 三、建设单位 1、升压站部分基坑坍塌，需放坡处理。施工单位必须重视其问题，加强安全监管力度。			

<p>2、现场使用的起吊设备较多，需检查其钢丝绳、吊装区域平台是否存在安全隐患。</p> <p>3、现场依旧存在未佩戴安全帽的现象，开挖的基坑未采取防护措施，升压站防护围栏未安装；现场填埋的基坑周围的防护围栏不要过早拆除。</p>			
主送单位	江苏华源新能源科技有限公司 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年8月20日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

