

会 议 纪 要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号:ZYYG-ZHJL-852-ZTH-021

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 11 日
会议主持人	郭中材		
会议主题	项目进度协调专项会议		

本次会议主要内容：

为保证施工进度，于 2022 年 4 月 11 日召开肇源项目进度协调专项会议，由业主、监理、生产及各施工单位负责人参加，针对现场施工及整改情况提出以下问题：

柔性区域：

- 1、所有逆变器电缆需抓紧固定；
- 2、对现场所有逆变器进行编号喷漆工作，以便后期工作开展顺利；
- 3、对现场故障逆变器抓紧时间进行更换；
- 4、现场桩头防腐工作加快进度；
- 5、要求柔性区域所有工作于 2022 年 5 月 10 日之前全部完成；

固定区域：

- 1、高压室电缆无支撑，存在安全隐患；
- 2、所有逆变器电缆需抓紧固定；
- 3、箱变底接地与电缆接触，需采取措施；
- 4、9#通讯柜柜门损坏、接线杂乱无章，且未进行封堵，需进行整改；
- 5、逆变器电缆波纹管未封堵；

- 6、部分箱变平台锈蚀严重，要求现进行除锈处理，在进行刷漆防腐；
- 7、箱变下方电缆防火涂料未刷到顶；
- 8、个别组串 4 平方线未固定；
- 9、桥架跨接线未施工；
- 10、箱变爬梯下端未进行固定，且爬梯角度偏差较大；
- 11、料场垃圾未及时清理；
- 12、要求固定区域所有工作于 2022 年 5 月 20 日之前全部完成；

以上问题要求各施工单位进行全面排查整改，整改完成且自检合格后上报至监理项目部申请现场验收。

主送单位	四川浩能新能源有限公司 江苏华源建设工程有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 4 月 11 日