

会 议 纪 要

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号:ZYYG-ZHJL-852-ZTH-024

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 07 月 06 日
会议主持人	张伟		
会议主题	关于升压站进度专题会		
本次会议主要内容： 为配合项目竣工验收，加快升压站未完成工序施工进度，特召开此专项会议，确定站内主要未完工序的完成时间节点，以下事宜需升压站施工单位全力配合，以便验收工作顺利进行！ 若未按期完成相应工序，将根据合同条款对施工单位（四川省送变电建设有限责任公司）进行考核。望你单位严格执行，落实到位！ 各工序施工节点详见附件；			
主送单位	四川省送变电建设有限责任公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 7 月 06 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

肇源项目三标段（升压站、送出及间隔工程）竣工进度计划表

序号	未完工作	完成时间	备注
1	屋面小青瓦	2022年7月31日	
2	外墙贴砖	2022年8月4日	
3	围墙砌体及贴砖	2022年7月31日	
4	大门施工	2022年7月15日	
5	高压区围栏	2022年7月20日	
6	散水	2022年7月18日	
7	排水暗沟	2022年7月18日	
8	上人屋面栏杆	2022年7月15日	
9	场内平整、道路硬化（碎石）	2022年8月4日	
10	蓄电池耐酸地砖	2022年7月11日	
11	展厅及综合楼抹灰	2022年7月14日	
12	配电楼楼梯及栏杆	2022年7月15日	
13	自流平地坪	2022年7月11日	
14	门窗安装	2022年7月25日	
15	配电楼及楼梯间涂料	2022年7月15日	
16	水消防系统	2022年7月20日	
17	踢脚线	2022年7月17日	
18	泵房及楼梯间地坪	2022年7月20日	
19	景观绿化	2022年9月20日	
20	建筑消防工程	2022年7月20日	
21	配电楼暖通工程	2022年7月25日	
22	排水系统	2022年7月22日	
23	升压站农电变压器改造	2022年8月4日	
24	送出线路及间隔竣工图纸	线路7月30日提供，间隔8月4日提供	
25	送出线路电缆围栏及电缆沟盖板	2022年8月15日	
26	送出线路电缆终端头加固（9#、10#塔）	2022年8月15日	
27	火灾报警系统	2022年7月20日	
28	验收资料（含签证申请及竣工图纸）	2022年8月2日	
29	结算资料	2022年7月20日	
30	甲供材料及备品备件、专用工具移交	2022年7月31日	



变电站施工进度专项会议签到表

2022年7月6日

姓名	单位	职务	电话	备注
张伟	通威	项目经理	18672430636	
王涛	通威	电气工程师	15884527601	
吴新龙	通威	土建工程师	15160921784	
曹飞	通威	土建工程师	15681465276	
唐伟	通威	计划工程师	13308128328	
张松	正衡监理	安全	18220630246	
陈时德	正衡监理	后勤	13936860786	
李辉	川送	现场负责人	1325813520	

2022.07.06