

安全专题会议

工程名称：董氏新能源有限公司 1598.67KW 分布式光伏发电项目

编号：ZLJL-AQZT-001

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2021年7月23日
会议主持人	刘德文		
会议主题：现场安全检查及整改要求			
本次会议内容：			
监理部：			
<p>本次会议为确保项目高温天气安全施工，召开安全专项检查会议，夏季施工中各种不安全因素增多，为确保本工程顺利并网我监理部组织施工负责人对施工现场进行安全检查，严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针将安全生产放到第一位，通过现场整体排查，发现多处安全隐患，并对存在安全隐患的地方提出整改，要求下步工作中，防微杜渐，保证施工质量、安全同步并行。另外对于施工方进场材料的报审及现场设备的规范操作进行检查与记录。</p>			
检查内容：			
<ol style="list-style-type: none">1、施工现场工人安全防护用品使用情况，新进场施工人员未佩戴安全帽。2、屋面是否有防暑措施，临时用电插盘是否关闭；3、临时用电是否规范化；4、逆变器支架的制作；5、现场切割机、电焊机的规范使用；6、新进场材料是否符合图纸设计要求；7、进场材料是否有合格证及检验报告，数量与订单是否一致；8、规范材料摆放，不能影响厂区道路安全，现场增加安全标识；			
整改要求：			

- 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，施工项目部设专职安全员全程监督，进入工地必须正确佩戴安全帽；
 - 2、屋面配备矿泉水或者消暑用的绿豆汤等，现场检查发现接线插盘在未使用的情况下必须切断电源，夏季干燥炎热如果不切断电源极易造成火灾隐患，由于彩钢瓦屋面包裹的为石棉燃点低即使隔着彩钢也容易起火，所以对于电源使用必须严格执行人走电分闸，另外屋面禁止抽烟如若发现一律禁止施工，屋面每隔 50 米配备一个灭火器以防火灾；
 - 3、临时用电箱配备好锁具防止无关人员或者不熟悉电的施工人员开启；
 - 4、逆变器支架的切割要按照现场实际情况提前做出个样品与实际尺寸比对，另外切割注意对材料的保护以及防止尺寸上的浪费，焊接点的浮浆要用铁棍敲掉这样不影响防腐涂抹，另外对防腐部位不要有空气泡容易生锈；
 - 5、切割机、电焊作业时先清理本区域内易燃物，如业主的布匹等；配备灭火器并专人监护，用铁皮、湿透麻袋等接焊渣；；
 - 6、新进场材料未见到检验报告与具体数量，施工单位尽快联系厂家上报资料；
 - 7、材料摆放整齐，不影响厂区道路安全，缺少安全警示标志；
- 要求施工方必须针对以上问题提出具体整改措施，与两日内整改完毕，如有异议请于收到当日向我部提出书面申请。

主送单位	浙江苏源电力工程有限公司		
抄送单位	盱眙中恒新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.07.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

