

会议纪要



编号: ZHJL-JXM9-10

签发:

工程名称: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 9 月 27 日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后
会议主题: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目第十次工地会议			
会议内容: 2021 年 9 月 27 日 9:00 在项目工程部会议室第十次工地会议, 会议具体内容如下: 一、业主单位: 1、升压站、场区质检资料回复要求在 10 月 1 号之前整改完毕 2、对端所有资料要求尽快完成报审工作 3、光伏区电气施工及时排出计划, 发现问题及时反馈 二、监理单位: 1、光伏区重物吊装时做好安全、技术交底工作 2、光伏区组件安装做好技术交底严格按照设计规范施工 3、光伏区组件安装完成后存在泥块要及时清理 4、光伏区桩头防腐防锈处理的时候, 立柱有焊伤的地方, 没有单独做防腐防锈 5、升压站 GIS 基础及消防水泵房钢筋安装与设计不符 6、升压站现在施工如果与图纸设计有冲突的要及时和业主、设计单位进行反馈进行变更 7、升压站所有基础浇筑前标高、轴线要进行复测, 防止发生偏差较大。 8、升压站现场临时用电需要符合规范要求, 临时用电线禁止乱拉乱放、基坑周围需要及时围进行围栏防护。 9、线路立塔前做好技术交底工作必须配备安全员 10、线路对端设备带电区施工做好防触电措施, 对施工人员做好安全交底 11、线路组塔施工人员的资质及保险尽快上报 12、线路施工过程中产生的生活垃圾和施工垃圾要及时清理 13、线路尽快提供设计变更单包括基础、地脚螺栓、钢筋笼			

- 14、线路尽快提供材料送检的检测报告
- 15、线路对端设备的具体进场时间
- 16、线路首次质检的确定时间
- 17、线路导线、试块等及时送检
- 18、做好防疫措施
- 19、确定立塔时间，立塔要提前通知监理现场检查基础强度
- 20、对端图纸的提供时间现在是无图施工监理方只做见证后期如与图纸不符监理方不符责任

21、各工序要做好安全、技术交底工作，施工人员进场必须做三级安全交底。

三、光伏区施工单位：

施工机械：（打桩机 1 台、引孔机 1 台、大马力 4 台、挖掘机 4 台、推土机 2 台、压路机 1 台、50 铲车 3 台、搅拌机一台。

上周完成：

- 1、场区道路路基全部修建完成
- 2、箱逆变设备安装情况：4#、5#、8#、9#、11#、12#、13#、14#吊装完成
- 3、打桩：S1、S2、放点引孔、打桩/700 根累计完成 16050 根
- 4、4 区可调支架桩头立柱焊接一共完成 420 个累计完成 14420 个
- 5、光伏支架安装完成共 45 组，大组 2* 24 完成 1435 组，小组 2*12 完成 115 组，约 39MW
- 6、S8、S9 区组件安装累计完成 200 组，约 5MW
- 7、光伏区 1#、2#、3#场区排水

本周计划：

- 1、打桩施工全部完成
- 2、管桩周边不冻胀中砂回填施工
- 3、桩头支架立柱焊接与打桩同步进行
- 4、光伏支架安装总量预计可完成 50MW

四、升压站施工单位：

施工机械：（铲车 1 台、钩机 2 台）

上周完成 1、主变区域油池砖墩砌筑

- 2、SVG 区域中砂换填完成、土方开挖完成、底板钢筋绑扎完成。
- 3、SVG 电抗器基础、进行电缆基础及旁路开关基础支模板完成。
- 4、接地变基础开挖完成、底板钢筋绑扎完成。

本周计划：1、GIS 基础施工完毕

- 2、SVG 电抗器基础
- 3、SVG 区域基础施工完毕
- 4、室外电缆沟开始施工
- 5、消防泵房水池支模完成

五、送出线路施工单位：

施工机械：（大开挖机械：2 台钩机 2 台铲车、运输车 3 辆，灌注桩：2 台钩机、3 台转机）

上周完成：

1、组塔 26#27#78#79#63#29#65#32#33#39#15#58#56#组塔完成 13 基累计完成 50 基

2、注桩基础浇筑全部完成

本周计划：

- 3、组塔 20 基
- 4、立塔 30 基
- 5、浇筑龙翔变设备基础浇筑，砌筑围墙。

6、塔材月底全部到货，绝缘子已全部到货、金具已全部到货、导线月底全部到货，光缆剩余在路途中

主送单位	安达市众心新能源有限公司		
抄送单位	博耳能源江苏有限公司、德幂能源有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.09.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2021.9.27		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1			
2	沈伟		
3	付朝文		
4	陈建鑫		
5	潘健		
6	姜涛		
7	姜涛	常州正衡	1531165499
8	姜涛	常州正衡负责人	13804312500
9	李有军		13555533999
10	新村社	吉电新能源	13843419890
11	王磊	正衡监理	
12	王道昌	正衡监理	15315275345
13	高明洋	中水	13894848528
14	王志明	中水	13774863333
15	李双龙	正衡监理	
16			
17			