

会议纪要

编号: ZHJL-1XM9-13

签发: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

工程名称: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年10月18日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后

会议主题: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目第十三次工地会议

会议内容:

2021年10月18日9:00在项目工程部会议室第十三次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、施工进度滞后,要求合理规划妥善安排,适时增加施工人员。
- 2、冬季施工做好安全措施。
- 3、设备进场时间要按照计划实施。
- 4、升压站电气负责人需参加周例会。
- 5、升压站道路尽快施工以免影响主变进场就位。

二、监理单位:

- 1、光伏区电缆沟敷设前要进行沟内排水
- 2、升压站综合楼屋面保温层施工、电缆沟钢筋安装已和图纸不符,如有变更要求提供设计单位变更设计图纸,否则施工单位不得私自变更施工。
- 3、升压站回填土要求分层压实要进行试验检测,并要有压实系数检测报告。
- 4、冬季混凝土施工要求做好防冻措施,混凝土要浇筑后要用保温材料覆盖。
- 5、升压站室内地坪回填要求夯实,如地坪浇筑混凝土后出现开裂、空鼓现象要进行返工整改。墙体砌筑要符合规范要求,不要一次性砌筑到顶,墙体顶部要用实心砖进行斜向砌筑。
- 6、升压站电控楼外脚手架搭设不规范,要及时按规范要求进行整改,以免发生安全事故。
- 7、升压站现场临时用电需要符合规范要求,临时用电线禁止乱拉乱放。
- 8、升压站进场人员文明施工有所下降。工人进场必须正确佩戴安全帽,高空作业要做好防护措施系好安全带。

9、升压站接地及特质构件防腐刷漆要求安装设计要求施工

10、升压站接地网焊渣未清理，搭接长度不够，焊缝不饱满要求按照规范要求施工

11、升压站隐蔽工程前要提前向监理及业主报验，未报验私自施工后果自负

12、升压站设备到场必须做好设备开箱制度管理，未做设备开箱记录出现问题后果自负

13、对端电气施工资料尽快报审要求和进度同步。

14、对端电气施工人员资质及工器具尽快报审。

15、对端接地主网安装要按图纸或照规范要求施工。

16、工期进度已滞后，要求合理规划妥善安排，适时增加导线敷设班组，要考虑天气因素确保在工期计划内完工。

17、线路塔材缺件到货尽快补装，仔细检查防止漏装。

18、线路引流线安装要符合规范要求。

19、线路桩身完整性检测报告、试块报告尽快报审。

20、线路野外作业严禁烟火，禁止把火种带到工作区域。

21、线路跨越方案尽快报审，做好跨、钻施工前准备。

22、线路相序牌、警戒标示牌、线号牌尽快确定到场时间。

23、各工序要做好安全、技术交底工作，施工人员进场必须做三级安全交底。

三、光伏区施工单位：

施工机械：（打桩机 1 台、引孔机 1 台、大马力 4 台、挖掘机 4 台、推土机 2 台、压路机 1 台、50 铲车 3 台、搅拌机一台。

上周完成：

1、二分厂草料库过光伏区道全部修建完成

2、箱逆变设备安装情况：1#3#吊装未完成，其他吊装全部完成

3、打桩：S1、S2、放点引孔、打桩 484 根累计完成 17484 根

4、3 区 4 区可调支架桩头立柱焊接一共完成 800 个累计完成 17484 个

5、光伏支架安装完成共 160 组，累计完成 2070 组（小组 2*12 完成 175 组，2*24 大组 1895）约 47MW

6、S8、S9 区组件安装累计完成约 6.25MWP

- 7、7#-14#汇流箱安装完成
- 8、12#13#区域主电缆、光伏电缆敷设完成
- 9、围栏安装完成约 4300 米

本周计划:

- 1、光伏区打桩施工完成
- 2、管桩周边不冻胀中砂回填施工
- 3、桩头支架立柱焊接与打桩同步进行
- 4、光伏支架安装总量预计可完成 50MW
- 5、10#14#区域低压电缆放线完成
- 6、光伏区接地网焊接

存在问题 1、组件到货时间 2、485 通讯线发货时间 3、施工现场每天有 80 人停工待料,希望能尽快解决材料进场时间

反馈:会后回复

四、升压站施工单位:

施工机械: (铲车 1 台、钩机 2 台)

- 上周完成
- 1、1#地面浇筑完成
 - 2、电控楼主体浇筑完成
 - 3、消防水池砌筑完成
 - 4、室外预留预埋套管完成
 - 5、小电阻接地设备吊装完成
 - 6、室外接地网完成%10

本周计划: 1、综合楼砌筑完成

- 7、电控楼砌筑完成
- 8、消防抹灰完成
- 9、室外电缆沟完成 80%
- 10、室外接地网完成%30

存在问题:

反馈:

五、送出线路施工单位:

施工机械: (大开挖机械: 2 台钩机 2 台铲车、运输车 3 辆, 灌注桩: 2

台钩机、3台转机)

上周完成:

1、组塔: 9#、25#、28#、43#、44#、59#、69#、82#、83#、84#、85#累计完成 83 基

2、立塔: 51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#、59#、80#、81#、82#、83#、84#、52#、86#累计完成 51 基。

3、架线 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、30#、31#、32#、33#、34#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#

4、对端构架基础、设备基础全部完成

5、接地网全部完成

6、接地回填完成 80%

本周计划:

1、组塔全部完成

2、立塔 30 基

3、架线

4、对端道路铺筑完成 90%

5、一次设备安装

6、站内两条占用电缆迁改完成

主送单位	安达市众心新能源有限公司		
抄送单位	博耳能源江苏有限公司、德幂能源有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司、德盈建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.10.18

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2021. 10. 18		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1			
2			
3	王朝辉	正德	13661204453
4	王光明	中德	13474863333
5	孔娜	中水	13836990218
6	王... 王	正德	15031168499
7	王嘉	正德	
8	李... 李	正德	18360613030
9	王... 王	正德	153115275345
10	李... 李		13555533999
11	李... 李	正德	
12			
13			
14			
15			
16			
17			