

会议纪要



编号: ZHJL-JXM9-15

签发: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目
监理单位

工程名称: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 1 日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目第十五次工地会议

会议内容:

2021 年 11 月 1 日 9:00 在项目工程部会议室第十五次工地会议, 会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、冬季施工现场施工人员做好安全防护措施。
- 2、23 号停电前做好停电施工准备工作
- 3、线路、对端 11 月 2 号下午 2 点前所有汇报材料发给项目部
- 4、升压站电缆沟支架尽快焊接
- 5、升压站一二次设备安装要求一次性做好
- 6、升压站真空滤油机等安装使用设备尽快就位
- 7、升压站二次盘柜尽快就位安装
- 8、厂区组件大量到货要控制好组件隐裂情况
- 9、线路施工人员做好安全措施
- 10、天气变冷现场人员注意做好防火措施禁止场内生火

二、监理单位:

- 1、光伏区现场施工人员必须佩戴安全帽
- 2、光伏区做好防火措施禁止场内生火
- 3、光伏区施工过程中产生的生活垃圾和施工垃圾要及时清理
- 4、光伏区低压电缆头制作热缩套有烤焦现象, 要求及时整改按规范施工
- 5、光伏区高压电缆头制作及耐压试验及时通知监理方
- 6、光伏区组件安装时禁止单人搬运, 防止组件隐裂发生
- 7、升压站发现个别设备基础底部悬空尺寸较大, 要求施工单位及时进行二次浇筑, 个别底部悬空尺寸较小的要求施工单位及时用钢板垫好进行焊接。

8、升压站综合楼、消防泵房、电控楼屋面防水卷材保护层已浇筑，要求及时保护层按照设计每 6m×6m 范围进行留缝并用沥青材料填充。

9、升压站冬季混凝土施工要求做好防冻措施，混凝土要浇筑后要用保温材料覆盖。

10、升压站站内道路回填土要求分层压实，压实系数要进行检测送检，道路施工要求符合设计 20cm 碎砾石、20cm 混凝土，道路施工缝、胀缝、缩缝要求按图集进行施工。

11、升压站外墙保温板已施工完成，后期装饰要求符合设计图纸，要刷弹性底漆及柔性耐水腻子，再刷环保真石漆。

12、升压站进场施工人员必须佩戴好安全帽，室外设备安装已涉及高空作业，要求施工单位做好安全防护措施，搭设好作业平台，施工人员系好安全带。

13、对端二次控制线铺设如在带电区域施工时，需严格遵守对端安全规章制度

14、对端检测人员资质及工器具尽快报审。

15、线路塔材缺件到货尽快补装，仔细检查防止漏装

16、线路大风、冰雪天气严禁登高作业，做好防寒保暖措施避免冻伤

17、线路导线展放横穿道路时需有专人监护。

18、线路各个塔位的施工现场，每道工序完成后及时清理垃圾以免造成环境污染

19、线路相序牌、警戒标示牌、线号牌安装方向及安装时间。

20、各工序要做好安全、技术交底工作，施工人员进场必须做三级安全交底。

21、现在疫情仍未结束要做好防疫工作，施工人员需每日测量体温并记录，要尽快统计项目人员信息包括人员的来源地、来场交通详细信息如火车车次、飞机航班次和疫苗接种情况。

三、光伏区施工单位：

施工机械：（打桩机 1 台、引孔机 1 台、大马力 4 台、挖掘机 4 台、推土机 2 台、压路机 1 台、50 铲车 3 台、搅拌机一台。

上周完成：

1、修路：全部修建完成

2、箱逆变设备安装完成

- 3、打桩：全部完成
- 4、桩头立柱焊接全部完成
- 5、光伏支架安装完成 95%
- 6、S7 区光伏组件（535）安装完成 6134 片，S14 区组件（545）安装完成约 3000 片，组件安装累计完成约 11MWP
- 7、接地焊接约 3000 米
- 8、S5、S6 区域主电缆、光伏电缆敷设完成，通讯线未到
- 9、围栏安装完成
- 10、高压电缆敷设 6-4、5-4 箱变线路约 2.5 公里。通往升压站电缆未放

本周计划：

- 1、在光伏组件供货充足的条件下可完成约 10MWP
- 2、接地网焊接 5000 米
- 3、2#、13#、14#、区组件安装，低压电缆、光伏线和组件安装同步进行

存在问题：1、请项目部相关人员及时跟踪组件发货的物流信息及到货日期，方便现场提前安排吊装及吊装人员。**2/485 通讯线到货时间**

反馈：会后回复

四、升压站施工单位：

施工机械：（铲车 1 台、钩机 2 台）

- 上周完成**
- 1、1#综合楼外墙保温完成，污排、化粪池完成
 - 2、电控楼外墙保温完成
 - 3、消防水池外墙保温完成
 - 4、围墙安装完成 80%
 - 5、室外接地网完成%80

- 本周计划：**
- 1、综合楼外墙真石漆、墙裙、散水施工完成
 - 2、电控楼外墙真石漆、墙裙、散水施工完成
 - 3、消防水池外墙真石漆、墙裙、散水施工完成
 - 4、室外接地网完成 100%
 - 5、围墙安装完成 100%
 - 6、地下消防、自来水管道的完成

五、送出线路施工单位：

施工机械：（大开挖机械：2 台钩机 2 台铲车、运输车 3 辆，灌注桩：2 台钩机、3 台转机）

上周完成：

- 1、组塔全部完成
- 2、立塔累计完成 84 基
- 3、对端道路浇筑完成
- 4、安装电缆封闭槽完成
- 5、接地引上线安装完成

场地平整完成

本周计划：

- 1、组塔全部完成
- 2、立塔全部完成
- 3、架线全部完成
- 4、一次设备安装（断路器、电流互感器、隔离开关）

存在问题：

对端 11.10 号前采取保点措施

反馈：尽量往前赶

主送单位	安达市众心新能源有限公司		
抄送单位	博耳能源江苏有限公司、德幂能源有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司、德盈建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.1.1

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2021. 11. 1		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	江成明	安众心	158/3303226
2	吕绍宇		
3	付朝文		
4	郭兴		
5	李健良		
6	徐建敏		
7	王道贵	正衡监理	
8	王朝隆	正衡监理	
9	曲井伟	开压站	
10	李强	中水	
11	张金龙	中水	
12	高明瑞	中水	
13	李强		
14	孔娜	德盈	
15	平明君	11	
16	王磊	正衡	
17			