

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.7.26		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张朝明	众心能源	15895303286
2	张朝明		
3	陈建会		
4	付朝文		
5	张朝明		
6	张茂龙	中核集团	18942066666
7	李有军	德昂能源公司	13555533999
8	于俊舟	中水东北公司	
9	于明君	中水东北公司	
10	李俊	连云港果杯	18360017030
11	王朝煌	正衡	13661204453
12	张金亮	正衡监理	18266529060
13	张金亮	正衡监理	
14	时金宝	正衡监理	18409256192
15	李双成	正衡监理	18204642927
16			
17			
18			
19			

会 议 纪 要

编号: ZHJL-JXM9-02

工程名称: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 7 月 26 日
会议主持人	王朝焮	参会人员	签到表附后
会议主题: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目第二次工地会议			
会议内容: 2021 年 7 月 26 日 9:00 在项目工程部会议室第二次工地会议, 会议具体内容如下: 一、业主单位: 1、项目出现的重难点必须及时反馈, 可以组织各方进行协调商议 2、7 月 30 号前资料必须和进度同步, 先由监理下发监理通知单催促各方完善资料。 3、将对进度进行评估, 已保证进度目标满足项目要求。 4、光伏区的桩检验要作为工作重心, 本项目光伏整列存在多样性, 要注意桩位间距。 5、线路在 7 月 15 号动土施工至今日仅完成 8 基基础浇筑工作, 要加快施工速度。 6、光伏区和升压站要及时提交视频监控相应材料, 以便设计及时出图。 7、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带 二、监理单位: 1、线路基础浇筑存在工序持续时间长情况, 要尽可能缩短工序持续时间。 2、线路基础施工完毕后, 现场要做到工完、料尽、场地清, 做好施工面恢复工作 3、线路基础所用地脚螺栓, 部分在预埋时存在锈迹, 保护必须做好以免影响塔材紧固 4、升压站、线路在基坑开挖后安全围护和标识设立不及时或缺少, 要求基坑周边必须设置围护和明显标识。开挖当天不能回填的需有发光警示如发光围栏帽一类物品			

5、升压站在检查过程中发现存在二三级配电箱缺少下引线接地情况，要注意临时用电安全

6、进度计划要求及时上报以便进行进度控制

7、各单位资料报审仍未和施工进度同步，要求尽快完成报审工作

8、隐蔽工序施工时或使用新进进场原材时，必须提前至少 12 小时向我监理部报验，未报验时我方将不予认可，拒绝资料签认。

9、各工序要做好安全、技术交底工作，以免出现违规施工、蛮干现象。

10、现在疫情仍未结束要做好防疫工作注意日常防疫管理工作。

11、要尽快统计项目人员信息包括人员的来源地、来场交通详细信息如火车车次、飞机航班次和疫苗接种情况。项目工作人员若有大量人员未接种预苗要组织集中接种工作。

12、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求；

三、光伏区施工单位：

施工机械：（打桩机 1 台、引孔机 1 台、大马力 2 台、挖掘机 4 台、推土机 2 台、压路机 1 台、铲车 3 台）

上周完成：

1、厂区修路：山石皮到场 30 车。场内主辅路铺山石皮 600 米，路基修建拌三七灰土约 1000 米，推路边翻土、路肩护坡约 700 米。

2、箱逆变一体机基础：10#、11#、12#、13#、14#基础底板浇筑完成，13#、14#砖砌筑完成构造柱模板支立中。

3、打桩：S5、S8、S9 区域放点引孔 1500 个、打桩 1053 个

4、场内排水：厂区内

本周计划：

1、厂区修路：场内主辅路铺山石皮 15000 米，预计修路完成 75%

2、箱逆变一体机基础：计划完成 80%。

3、打桩：打桩 10000 米约 2500 根

4、管桩周边不冻胀中砂回填

存在问题：

1、明深公路修路，畜牧场路口处设立关卡，进场材料车无法正常通行

反馈：已进行协商，后期会办理通行证保障通行

2、剩余 6 台箱变基础施工图纸缺少

反馈：7 月 30 号前全部图纸到场

四、升压站施工单位：

施工机械：（泵车 1 台、铲车 1 台、钩机 2 台）

上周完成：施工场地准备及基础排水施工

本周计划：8 月 1 号前完成综合楼基础浇筑工作

存在问题：升压站厂区内有畜牧阻碍施工，影响正常作业

反馈：已和相关人员沟通会由牧场方通知村民禁止放牧

五、送出线路施工单位：

施工机械：（大开挖机械：2 台钩机 2 台铲车、运输车 3 辆，灌注桩：2 台钩机、1 台转机、运输车 2 辆）

上周完成：

1、大开挖基础浇筑完成 4#、8#、23#、30#、34#

2、灌注桩基础浇筑完成 2#、3#、9#

本周计划：待定

存在问题：

1、线路对端侧设备需和升压站内设备匹配，需要设备对接人

反馈：升压站设备均为甲供材，设备对接人为郑嵘

2、线路施工存在阻工现象，村民不然施工机械走乡村道路。

反馈：将会加快协调

主送单位	安达市众心新能源有限公司		
抄送单位	博耳能源江苏分公司、德幂能源有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.07.26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。