

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.8.9		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王小明		
2	陈建鑫		
3	付朝文		
4	潘建军		
5	张茂龙		
6	高明洋	中水	
7	李东		
8	王心志	正衡监理	
9	时金富	正衡监理	
10	李有军		
11	贾金光	正衡监理	18266529010
12	郭双龙	正衡	
13	王朝煜	正衡	13861204453
14			
15			
16			
17			
18			
19			



会 议 纪 要

编号: ZHJL-JXM9-04

签发:

工程名称: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年8月9日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目第三次工地会议

会议内容:

2021年8月9日9:00在项目工程部会议室第四次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、大庆征地和对端间隔施工要及时计划
- 2、做好安全措施
- 3、焊接 S5S6 下周完成 2000
- 4、资料不全对三家单位进行经济考核 1000 元, 下周资料不全翻倍处罚

二、监理单位:

- 1、光伏区打桩施工进度滞后要尽快解决
- 2、立柱焊接, 要求先除锈、满焊尽量避免二次生锈
- 3、尽快支架试安装 施工人员做好技术交底
- 4、线路材料、组塔、架线满足条件尽快开始
- 5、支架安装施工要尽快全面开始施工
- 6、光伏区环道部分未铺山皮石, 影响施工尽快修复道路通行
- 7、现场必须配备灭火器
- 8、线路基础回填需把基坑内积水处理完毕
- 9、线路材料运距远需要根据实际情况增加运输机械缩短浇筑时间
- 10、前期资料, 过程资料、技术交底、安全交底、要求本周全部完成
- 11、尽量控制人员外出, 每天做好体温测试, 一旦发现有发热情况及时上报采取相应措施
- 12、各单位资料报审仍未和施工进度同步, 要求尽快完成报审工作
- 13、各工序要做好安全、技术交底工作, 施工人员进场必须做三级安全交底。

14、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求；

三、光伏区施工单位：

施工机械：（打桩机 1 台、引孔机 1 台、大马力 4 台、挖掘机 4 台、推土机 2 台、压路机 1 台、铲车 3 台、搅拌机一台）

上周完成：

1、厂区修路：山石皮到场 65 车。场内主辅路铺山石皮 500 米，路基修建拌三七灰土约 600 米，推路边翻土、路肩护坡约 800 米。

2、箱逆变一体机基础：10#、11#、12#、13#、14#基础底板浇筑完成共 5 个，7#8#9#基础中砂回填和垫层浇筑完成

3、打桩：S5、S8、S9 区域放点引孔 1530、打桩 1530 根

本周计划：

1、厂区修路：修路材料山石皮石进场，辅路修建 1500 米。预计所有道路路基完成 95%，道路碎石可铺垫完成 80%

2、箱逆变一体机基础：计划完成 8 个，箱逆变基础计划完成 2 个

3、打桩计划完成 10000 米打桩 2500 根

4、管桩周边不冻胀中砂回填，S5S6 支架安装

5、桩头支架立柱焊接

四、升压站施工单位：

施工机械：（铲车 1 台、钩机 2 台）

上周完成： 1、综合楼基础承台浇筑已完成，梁底柱浇筑完成

2、电控楼基础承台浇筑已完成

本周计划： 1、综合楼电控楼回填

2、综合楼、电控楼梁柱绑扎、支模、浇筑

3、消防泵房及车库降水

4、升压站外道做基层铺山皮石

存在问题 变压器在升压站环道道路中

反馈 现场勘查后反馈信息

五、送出线路施工单位：

施工机械：（大开挖机械：2 台钩机 2 台铲车、运输车 3 辆，灌注桩：2

台钩机、1台转机、运输车 2 辆)

上周完成:

1、大开挖基础浇筑完成 66#70#79#

2、灌注桩基础浇筑完成

15#16#20#21#22#25#72#26#27#29#31#32#33#71#65#35#36#63#

本周计划:

1、大开挖预计浇筑完成 2 个

2、灌注桩计划完成 22 个

主送单位	安达市众心新能源有限公司		
抄送单位	博耳能源江苏有限公司、德幂能源有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.08.09

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。