

会 议 纪 要

编号: ZHJL-JXM9-08

签发:

工程名称: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 9 月 6 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目第八次工地会议			
会议内容: 2021 年 9 月 6 日 9:00 在项目工程部会议室第八次工地会议,会议具体内容如下: 一、业主单位: 1、征地手续到 9 月底落实到位 2、初设评审确定好时间 3、所有的手续问题写在周报里 4、各单位单独开进度会 所有的时间节点、包括施工、材料全部定下来 5、塔材金具加快进度 6、首次质检尽快定下来 二、监理单位: 1、光伏区可调支架安装做好技术交底严格按照设计规范施工 2、光伏区组件安装做好技术交底严格按照设计规范施工 3、光伏区焊接立柱要求保质保量 4、做好现场文明施工 5、线路塔材缺件必须在吊塔前配齐并安装 6、8 月 9 号之前基础试块送检要求通知监理 7、基础回填的质量不合要求 8、立塔工序吊车和人员的资质现在随时检查 9、立塔前必须做好安全交底和技术交底人员配置要齐全 10、施工人员的人身保险复印件要提交监理部 11、线路 82#84#86#基础设计变更单提交监理部 12、线路 拖拉机、皮卡车后斗严禁载人			

13、线路日报不准确要求按实际情况每日上报

14、专项方案资料尽快报审

15、升压站做好隐蔽工程影像资料收集

16、各工序要做好安全、技术交底工作，施工人员进场必须做三级安全交底。

三、光伏区施工单位：

施工机械：（打桩机 1 台、引孔机 1 台、大马力 4 台、挖掘机 4 台、推土机 2 台、压路机 1 台、50 铲车 3 台、搅拌机一台。

上周完成：

1、厂区道路路基全部修建完成，山皮石铺垫完成 90%

2、箱逆变一体机基础：1#-14#箱变主体机构全部完成，正在粉刷抹灰。

3、打桩：S10、S11、S12、S13、S14 区域放点引孔、打桩 1500 根累计完成 10780 根

4、桩头立柱焊接完成 3450 个累计完成 10300 个

5、光伏支架安装完成共 380 组，大组 2*24 完成 910 组，小组 2*12 完成 64 组
可调支架试装 2 组，累计完成 976 组约 25MW

本周计划：

1、厂区修路：全部完成

2、箱逆变基础：主体结构全部完成剩

3、打桩两台打桩机同时施工计划完成 15000 米约 3000 根

4、管桩周边不冻涨中砂回填施工

5、桩头支架立柱焊接与打桩同步进行

6、光伏支架安装总量预计可完成 35-38MW

存在问题 组件、逆变器、电缆、汇流箱具体发货时间。

反馈 9.20 逆变器、汇流箱到货 9.25 组件、电缆到货

四、升压站施工单位：

施工机械：（铲车 1 台、钩机 2 台）

上周完成： 1、综合楼停滞

2、室内电缆沟完成 80%

3、消防水池基础支模、绑筋绑扎

4、GIS 区域主变架构基础、出线基础施工完成

5、厂区北侧道路基础修不完

本周计划：1、综合楼待命

2、室内电缆沟完成 100%，房心及肥槽回填完成

3、消防水池壁砼浇筑

4、GIS 区域所有基础施工完成

五、送出线路施工单位：

施工机械：（大开挖机械：2 台钩机 2 台铲车、运输车 3 辆，灌注桩：2 台钩机、3 台转机）

上周完成：

1、组塔 74#、75#、76#、6#62#、67#、4#、57#、组塔完成

2、注桩基础浇筑完成 87#、86#、82#、84#

本周计划：

1、大开挖全部完成

2、灌注桩 6 个

3、组塔 10 个

4、塔材 10 号陆续到货共计 80 基 25-27 到货 8 基 25 号导线器具到货

主送单位	安达市众心新能源有限公司		
抄送单位	博耳能源江苏有限公司、德幂能源有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.09.06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表



会议名称	周例会		
会议时间	2021.9.6		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王光朋	宇达众心	15895303286
2	李海	连云港科	183663020
3	高明强	中水	13894848528
4	杨建强		
5	张茂龙	中安	15942066666
6	吴军		
7	陈建强		
8	付朝文		
9	赵少华		
10	李强		
11	王强		
12	王强	正衡监理	1826659010
13	王朝煌	正衡监理	13861204453
14	王志强	正衡监理	
15	时金宝	正衡监理	
16	王双龙	正衡监理	
17			