

会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-007

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 签发: 梁智豪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月04日
会议主持人	梁智豪		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 2021年11月04日下午14:00在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会, 形成纪要如下: 一、上次会议落实情况: 1、桥架未到场 二、会议内容: 1、项目施工过程资料尽快上报。 2、1#屋面钢直梯防腐尽快施工。 3、1#屋面组件安装期间严禁单人背板, 严禁施工工具放在组件上。 4、2#屋面防护围栏未做, 要求施工单位尽快把防护围栏装好, 避免不安全事件发生。 5、现场材料部分已到场, 抓紧工期, 剩余材料到货及时安排。 6、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽, 按要求戴好帽扣, 正确使用劳保用品。施工时要做安全防护, 现场严禁酒后作业, 做好现场安全文明工作, 加强现场管理。 7、1#屋面采光带未加防护网, 要求立即整改, 整改完成后方可进行组件安装。 8、要求施工单位三个并网节点分别为: 10月31日、11月10日和1月份。 9、近期疫情复发, 外省来项目人员必须持有3日内核酸报告。 10、			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	海宁科贸微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年11月04日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.11.04		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王学军	中铁	1962351551
2	靳后松	众能	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			