

会议纪要

编号: 001

工程名称: 沐阳中邮新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 夏新华

会议地点	苏讯厂区项目部	会议时间	2021.09.06
会议主持人	夏新华		
会议主题: 协调工程开工后的各种问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、2#厂房四周屋檐处无女儿墙及护栏等安全保护器具, 现要求你方增加临时护栏或围网, 并对进场施工人员进行安全技术交底, 签字记录; 2、屋面支架排布图无尺寸, 要求施工单位提供完整的设计图纸; 3、施工前期资料抓紧时间报审; 4、支架安装完成后及时报验, 验收合格后方可安排组件吊装安装; 5、1#屋面采光带较长, 施工时具有踏空危险, 要求你方施工前采取安全措施, 隔离采光带, 保证施工人员人身安全; 6、要求你方严格按照施工进度计划进行施工, 避免延误工期; 7、换瓦及厂房加固单位进场必须通知我方, 否则我方不认可其施工资料, 不予签字审批; 8、采购的材料应符合建设单位质量手册标准, 否则不应接收并用于本工程; 9、我方进场时 2#屋面支架已安装较多, 现场缺少图纸, 支架尺寸不符合建设单位要求, 要求你方立即整改; 10、新进场的人员做好三级安全教育以及安全技术交底, 签字记录存档; 11、到场的组件存放做好安全措施, 厂区内机械及各种叉车、货车较多, 以免造成组件损伤; 12、严格按照设计图纸进行施工, 有与现场不符或施工过程中遇到困难无法确定施工工况等现象, 及时上报, 切勿自行解决; 总包单位: 1、施工资料目前正在编制, 编制完成后送审; 2、支架目前正在整改, 整改完成后报验; 3、已经组织施工人员进行安全技术交底; 4、我方将严格按照设计图纸进行施工;			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理江苏苏讯项目部	发文时间	2021.09.06

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期： 年 月 日

[illegible]