

# 会议纪要

编号: 003

工程名称: 沐阳中邮新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 夏新华

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 苏讯厂区项目部           | 会议时间 | 2021.09.23 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 夏新华               |      |            |
| <b>会议主题:</b><br>工程施工过程中质量及安全问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |            |
| <b>上次会议问题落实情况:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |            |
| <b>本次会议内容:</b><br><b>监理单位:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、你方更换的光伏支架已到场,我方已进行检测,氧化膜厚度符合建设单位及施工规范,准许使用于本工程;</li> <li>2、1#屋面的爬梯已安装完成,但爬梯固定点均未固定,导致攀爬时有明显摇晃,具有极大的安全隐患,现要求你方立即整改,整改完成后方可上楼施工;</li> <li>3、加快材料采购进度,建设单位要求 10 月 15 日必须并网发电,工期紧、任务重,合理安排工作计划,在保证质量与安全的前提下,加快施工进度;</li> <li>4、1#楼的夹具、支架正在安装,我方现场检查时发现部分夹具螺丝平垫弹垫反装、个别夹具螺丝未紧等现象,要求你方立即整改,整改完成后方可进入下一道工序施工;</li> <li>5、临近国庆节,现场将组织节前安全检查,排除安全隐患;</li> <li>6、组件吊装开箱时,必须由两人抬板,切勿单人背板,一经发现将进行罚款处理;</li> <li>7、尽快完成接入方案的报审;</li> <li>8、1#屋面光伏支架及检修通道完成后方可吊装组件施工;</li> <li>9、2#屋面组件安装个别边压未紧固,现要求立即整改;</li> <li>10、加快材料采购速度,材料到场时立即通知我方进行检测,检测合格后方可用于本工程;</li> </ol> <b>总包单位:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、接入方案已送至电力公司审批,目前暂未完成;</li> <li>2、1#楼爬梯已联系制作单位到现场整改;</li> <li>3、施工人员正在检查光伏组件安装情况,发现问题现场整改;</li> <li>4、1#楼的夹具目前正在整改,整改完成后报验;</li> </ol> |                   |      |            |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 浙江众能工程技术有限公司      |      |            |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 海宁科茂微电网技术有限公司     |      |            |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 常州正衡电力工程监理江苏苏讯项目部 | 发文时间 | 2021.09.23 |

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。