

会议纪要

编号: 004

工程名称: 沐阳中邮新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 夏新华

会议地点	苏讯厂区项目部	会议时间	2021.10.01
会议主持人	夏新华		
会议主题:			
工程施工过程中质量及安全问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、电缆桥架、电缆、检修通道等材料到场后抓紧时间安排施工人员进场,进场后立即开始施工,加快施工进度,在保证质量与安全的前提下 10 月 15 日必须并网发电; 2、1#楼采光带必须全部设置安全网后方可施工,2#屋面四周设置临时围挡,已多次要求你方整改,如施工前未整改,将对你单位经济处罚; 3、1#楼屋面安装的夹具弹垫平垫装反现象较多,整改完成后报验; 4、你单位抓紧时间联系换瓦及加固单位,确定现场换瓦及加固情况,尽快结束换瓦与加固工程; 5、材料到场后通知我方进行检查,并附上产品合格证及出厂检验报告; 6、爬梯加固完成后及时防腐处理; 7、新进场的员工要做好三级安全教育以及技术安全交底,并每日对员工进行体温检测,检查新进场员工安全码以及接种疫苗情况; 8、电缆敷设时如未及时制作电缆头,应将切断的电缆两端及时封端,以免水气进入电缆内部; 9、屋面焊接作业时,焊接面附近应进行保护,避免彩钢瓦以及组件受到损害;并且焊接作业现场 5 米内必须配备灭火器; 10、检修通道到场后立即吊运至屋面进行安全,1#屋面安装检修通道完成后报于业主进行分部分项验收; 11、施工资料下周必须上报,逾期无人签字审核后后果自负; 12、每道工序施工完成后,报监理方进行验收,验收合格后方可进入下一道工序,严禁私自进行施工; 总包单位: 1、检修通道、电缆桥架 10 月 3 日到场; 2、电缆 10 月 4 日到场; 3、爬梯已加固完成,尚未开始防腐; 4、已安排施工人员,待材料进场后立即进场;			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理江苏苏讯项目部	发文时间	2021.10.01

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

