

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第 2 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称: 沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GKXM-002

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.10.01
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	
参加部门/人员:				
建设单位—沐阳国凯新能源有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司				
附: 参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 2 次监理会议, 主要内容如下:				
一、建设单位:				
二、监理单位:				
1、监理例会确定时间为每周五下午两点;				
2、组件吊装时不要两箱同时摆放在屋面上, 应要吊一箱散一箱;				
3、浇筑箱变基础时溅射的水泥浆应及时清理;				
4、新到场的夹具应到现场试装, 确认可以使用后方可施工;				
5、前期资料应尽快报验;				
6、下周到屋面进行夹具拉拔试验;				
7、材料加快采购速度以免耽误工期;				
须配备安全员监护;				
三、总包单位:				
1、本周工程完成情况				
1) 图宏组件安装百分之百;				
2) 康达组件吊装完成;				
3) 检修通道全部吊装完成;				
4) 梦纱支架安装完成;				
5) 凯能 7 号屋面支架安装完成;				
6) 并网柜至厂区配电柜 3*185 交流电缆敷设完成;				
7) 龙州厂房加固完成百分之五十;				

2、下周工程施工计划

- 1) 所有项目检修通道安装;
- 2) 凯能、康达组件安装;
- 3) 并网柜到场及拼柜完成;
- 4) 接地环网安装完成;



主送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021. 10. 01

注: 会议纪要由监理项目部起草, 并下发建设方与施工方各一份。