

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第 3 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GKXM-003

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.10.08
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员:

建设单位—沭阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附: 参会人员签到表

本次会议是本项目的第3次监理会议, 主要内容如下:

一、建设单位:

二、监理单位:

- 1、屋面运维通道未完成安装不允许私自吊装组件;
- 2、抗拉测试设备到场, 应立即做抗拉试验;
- 3、现场移动用电应配备移动电箱以及灭火器;
- 4、并网柜到货后, 尽快与厂区确定停电并柜时间;
- 5、本周雨季较多, 施工人员应注意现场施工安全;
- 6、施工人员进场应做好三级安全教育、安全技术交底记录;
- 7、现有多地出现疫情现场管理人员及施工人员, 需做好疫情防控工作;

三、总包单位:

1、本周工程完成情况

- 1) 康达 3#凯能 7#运维通道安装完成;
- 2) 图宏 3#6#桥架吊装完成、桥架支撑安装;

2、下周工程施工计划

- 1) 凯能 9#、莱宇 2#、梦纱 6#检修通道全部安装完成;
- 2) 凯能 7#吊装组件;
- 3) 梦纱支架整改完成, 组件吊装;
- 4) 箱变基础槽钢安装完成;



扫描全能王 创建

签发:

2021年

10月

10日



主送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.10.01

注:会议纪要由监理项目部起草,并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建