

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第 4 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GKXM-004

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.10.15
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员:

建设单位—沐阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附: 参会人员签到表

本次会议是本项目的第4次监理会议, 主要内容如下:

一、建设单位:

二、监理单位:

- 1、所有的屋面运维通道未装好之前不允许吊装组件;
- 2、每个工序施工完成以后应及时把施工过程中留下的垃圾及时清理;
- 3、监理到现场已一个月有余仍未见总包单位前期资料报审, 请在本周内提交报审;
- 4、并网柜已到货尽快与厂区确定停电并网时间;
- 5、现场不允许有出现员工背板或一次抬多块组件;
- 6、在需要吊装组件时, 需通知我方监理到场; 不得擅自做主吊装组件。

三、总包单位:

1、本周工程完成情况

- 1) 康达 3#屋面组件安装完成;
- 2) 莱宇、康达、梦纱、凯能 7#厂房屋面检修通道安装完成;
- 3) 梦纱组件吊装至屋面 1350 块
- 4) 凯能 7 号厂房组件吊装完成 9 号厂房支架安装完成
- 5) 图宏桥架安装 50%
- 6) 凯能、康达、莱宇、梦纱、图宏、龙洲并网柜就位完成, 光伏侧并网柜接线完成
- 7) 龙洲项目加固完成。

2、下周工程施工计划

- 1) 图宏、龙洲检修通道安装;



扫描全能王 创建

- 2) 凯能、康达、莱宇、梦纱、图宏、龙洲业主侧线电缆接线准备;
- 3) 凯能、梦纱、组件安装施工;
- 4) 凯能、康达、莱宇、梦纱、图宏项目桥架准备安装;
- 5) 接地扁钢加工安装施工。
- 6) 逆变器支架加工制作施工。



主送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.10.15

注: 会议纪要由监理项目部起草, 并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建