

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式
光伏发电项目

会 议 纪 要

(第 5 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GKXM-005

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.10.22
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员:

建设单位—沭阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附: 参会人员签到表

本次会议是本项目的第 5 次监理会议, 主要内容如下:

一、建设单位:

二、监理单位:

- 1、组件安装完成, 导轨未加装夹具存在外漏 2.5 米;
- 2、部分厂房下水沟垃圾未及时清理;
- 3、组件安装边压部分未压到位;
- 4、施工过程中仍有施工人员未佩戴安全帽;
- 5、所有吊装至屋面带的材料应及时分散;
- 6、所有施工屋面南北侧应拉好警示带做好警示标志, 若再不落实到位就要进行处罚;
- 7、做好导轨与屋面的抗拉;

三、总包单位:

1、本周工程完成情况

- 1) 莱宇支架走道板检查整改完成;
- 2) 康达组件安装完成;
- 3) 梦纱项目组件安装完成;
- 4) 凯能 7 号组件安装完成;
- 5) 图宏桥架连接完成 70%;
- 6) 凯能 9 号厂房、龙洲项目、梦纱、并网电缆拼接完成, 图宏、莱宇、康达、凯能 7 号厂房并网电缆接入准备工作完成;
- 7) 龙洲项目支架安装完成 90%;



扫描全能王 创建

2、下周工程施工计划

- 1) 图宏、龙洲项目检修通道支架安装;
- 2) 凯能、康达、莱宇、梦纱、图宏、龙洲、项目业主侧电缆接线准备;
- 3) 莱宇、凯能9号厂房、龙洲项目组件安装施工;
- 4) 凯能、康达、莱宇、梦纱、图宏项目桥架安装;
- 5) 接地扁钢加工安装施工;
- 6) 逆变器支架加工制作施工;



主送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.10.22

注:会议纪要由监理项目部起草,并下发建设方与



扫描全能王 创建