

沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式  
光伏发电项目

会  
议  
纪  
要

(第 6 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

# 会议纪要

工程名称:沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-GKXM-006

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.10.29
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员:

建设单位—沐阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附: 参会人员签到表

本次会议是本项目的第 6 次监理会议, 主要内容如下:

一、建设单位:

二、监理单位:

- 1、组件吊装至屋面, 在搬运中每次不可以超过 2 块;
- 2、监理在现场巡视发现还是有施工人员未佩戴安全帽和安全带, 在会议中已多次提出仍未见整改, 后续再有发现一律罚款;
- 3、部分导轨与导轨连接处上方未有连接件;
- 4 逆变器支架制作完成, 应加装雨棚、
- 5、所有吊装至屋面接地扁铁及施工材料应及时分散;
- 6、现场发现的问题, 未报验、未验收合格就进行下一道工序的我监理方一概不认可, 也不会签字;
- 7、部分屋面未安装平垫, 请及时整改;
- 8、部分屋面紧固件型号不一现要求你单位及时整改更换。
- 9、部分屋面运维通道有生锈现象, 现要求你单位立即整改, 除锈。

三、总包单位:

1、本周工程完成情况

- 1) 莱宇组件安装检查整改完成;
- 2) 康达组件安装检查整改完成;
- 3) 梦纱项目组件安装检查整改完成、桥架连接完成 90%、直流电缆敷设完成 10%;
- 4) 凯能 7 号组件安装完成、9 号支架安装完成、运维通道安装 40%;



扫描全能王 创建

- 5) 图宏桥架连接完成 100%;
- 6) 龙洲项目组件吊装完成，组件安装 40%;
- 2、下周工程施工计划**
- 1) 图宏项目电缆敷设完成，接入完成具备并网条件;
  - 2) 龙洲项目电气施工、具备并网条件;
  - 3) 梦纱项目电气施工、具备并网条件;
  - 4) 莱宇项目电气施工、具备并网条件;
  - 5) 凯能 9 号厂房组件吊装、安装施工;
  - 6) 并网柜基础外墙粉刷施工完成;



主送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.10.29

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建