

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式
光伏发电项目

会 议 纪 要

(第 8 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 沐阳国凯新能源有限公司 10.1556KW 分布式光伏发电项目 编号: ZKJL-GKXM-00

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.11.12
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员:

建设单位—沐阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附: 参会人员签到表

本次会议是本项目的第 7 次监理会议, 主要内容如下:

一、建设单位:

二、监理单位:

- 1、下行桥架紧固件生锈需及时更换;
- 2、逆变器进线处不到位, 现要求你单位立即整改;
- 3、屋面接地不可以从组件下方穿过;
- 4、屋面桥架直流电缆太多, 规范不可以超过 50 根;
- 5、屋面下行桥架固定点太少, 现要求你单位立即整改。;
- 6、屋面桥架所有电缆转弯点需用皮垫包裹;
- 7、箱变接地需加斜支撑;
- 8 屋面所有施工过程中踩坏的地方需立即修补;

三、总包单位:

1、本周工程完成情况

- 1) 莱宇桥架安装完成 50%;
- 2) 康达组件安装检查整改完成;
- 3) 凯能 7 号组件安装完成、9 号支架安装完成、运维通道完成 50%;
- 4) 接地扁铁敷设完成 30%、直流电缆敷设完成、接线完成 100%、交流电缆敷设完成、运维通道安装完成 50%;
- 5) 龙州电气施工桥架安装完成、直流电缆敷设完成 70%、交流电缆敷设完成接线完成;
- 6) 梦纱直流、交流、电缆接线完成、通讯电缆敷设完成;



扫描全能王 创建

2、下周工程施工计划

- 1) 图宏、龙洲、莱宇、梦纱项目验收完成并网发电;
- 2) 龙洲电气施工完成;
- 3) 梦纱电气施工完成;
- 4) 莱宇电气施工完成;
- 5) 图宏接地施工、运维通道安装施工;
- 6) 凯能7号厂房电气施工;



主送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.11.12

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建