

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式
光伏发电项目

会
议
纪
要

(第 11 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称: 沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GKXM-011

会议地点	总包会议室		会议时间	2021. 12. 3
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	
参加部门/人员:				
建设单位—沐阳国凯新能源有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司				
附: 参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 11 次监理会议, 主要内容如下:				
一、建设单位:				
二、监理单位:				
1、恒能 2 号屋面个别夹具安装未紧固;				
2、凯能已完成屋面垃圾未清理, 施工屋面垃圾多;				
3、凯能桥架安装出现变形扭曲现象;				
4、部分柜子防火封堵未做好;				
5、箱变接地扁钢焊接不符合规范要求, 接地敷设深度不够;				
6、凯能 7、9 号运维通道部分紧固件未紧固;				
7、下行桥架部分紧固件生锈, 需做好除锈及保护措施。				
三、总包单位:				
1、本周工程完成情况				
一、莱宇项目屋顶清理整改消缺。				
二、康达项目交流侧接线完成, 直流线敷设完成 70%, 供电公司验收完成。				
三、梦纱项目屋顶清理整改。				
四、凯能 7 号直流完成 70%、交流侧完成、接地扁铁开始施工, 9 号厂房桥架安装完成、直流敷设施工完成 20%, 项目供电公司验收完成。				
五、图宏项目屋顶清理整改消缺。				
六、龙洲项目屋顶清理整改消缺。				
七、恒泰夹具安装施工完成 20%。				



扫描全能王 创建

2、下周工程施工计划

- 一、1) 图宏、龙洲、莱宇、梦莎项目屋顶清理整改消缺, 准备业主验收。
- 二、凯能项目 7 号厂房电气施工完成 90%, 9 号厂房组件安装完成。
- 三、康达项目全部完成整改消缺。
- 四、恒泰项目支架安装完成。



主送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.12.03

注: 会议纪要由监理项目部起草, 并下发建设方与施工方各一份。

