

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式
光伏发电项目

会议
纪
要

(第 13 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称: 沭阳国凯新能源有限公司 10.1556KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GKXM-013

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.12.17
会议主持人	唐剑	会议主题	监理例会	

参加部门/人员:

建设单位—沭阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附: 参会人员签到表

本次会议是本项目的第 13 次监理会议, 主要内容如下:

一、建设单位:

二、监理单位:

- 1、恒能 2 号屋面施工人员未佩戴安全帽; 恒能 2 号并网柜穿墙电缆未做任何保护措施;
- 2、恒能 2 号施工区域物料临边放置无任何防护措施, 人员临边施工无任何防护措施;
- 3、恒能 2 号吊装无防护, 存在安全隐患; 恒能 2 号屋面导轨安装未做抗拉试验, 做前应通知监理到场旁站; 恒能 2 号屋面个别导轨连接处间隙过大;
- 4、恒能 2 号并网柜接地焊接不合格, 扁铁搭接尺寸不够, 焊接处焊渣未清理, 直接喷漆, 进行整改;
- 5、凯能 9 号屋面直流线缆部分破皮, 需进行更换;
- 6、凯能 9 号个别中压块未压到位有缝隙; 凯能 9 号运维走道板紧固件松动、脱落;
- 7、现场隐蔽工程需报验监理验收合格后方可进行下一步施工;
- 8、龙洲 11 号安装接地线时, 有踩踏组件现象, 严禁人员踩踏组件;
- 9、施工资料及时报审与现场施工进度应同步, 并且自检合格后报审监理;
- 10、现场安全文明施工需加强管理, 总包单位应负起管理分包职责, 落实到现场;
- 11、施工工艺严格按照质量手册执行, 后期验收不合格返工;
- 12、总包应对监理下发的监理通知单必须及时回复, 若对通知单有疑问可提出沟通;

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

- 1) 图宏、龙洲、莱宇、梦纱项目整改消缺；
- 2) 凯能 9 号屋面直流放线；恒能 2 号屋面运维走道板安装，接地扁铁敷设，桥架安装；
- 3) 屋面垃圾清理；

2、下周工程施工计划

- 1) 图宏、龙洲、莱宇、梦纱项目全部整改结束；
- 2) 凯能 9 号电缆敷设施工结束，
- 3) 恒泰项目运维通道安装完成，接地敷设安装完成，屋面清理；



主送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沐阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.12.17

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

沐阳国凯新能源 10.1556MWp 会议签到表

日期: 2021年12月17日