

沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第 14 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称: 沭阳国凯新能源有限公司 10.1556KW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GKXM-014

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.12.24
会议主持人	唐剑	会议主题	监理例会	

参加部门/人员:

建设单位—沭阳国凯新能源有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司

附: 参会人员签到表

本次会议是本项目的第 14 次监理会议, 主要内容如下:

一、建设单位:

二、监理单位:

- 1、恒能 8 号屋面桥架跨接线未整改, 后续继续整改;
- 2、已并网验收项目尽快完成整改消缺项;
- 3、凯能 9 号屋面直流线缆转角未包裹胶皮; 直流线缆有个别部位划伤, 需更换;
- 4、施工资料尽快整理报审监理项目部签字盖章。

三、总包单位:

1、本周工程完成情况

- 1) 图宏、龙洲、莱宇、梦纱项目整改消缺基本完成;
- 2) 凯能 9 号屋面直流放线完成, 直流线 MC4 插头制作及套管; 接地扁铁敷设; 7 号屋面接地敷设, 直流套管绑扎;
- 3) 恒泰 2 号屋面运维走道板安装完成, 图纸未出、开工令未出, 暂未施工。

2、下周工程施工计划

- 1) 图宏、龙洲、莱宇、梦纱项目整改结束，等待再次验收；
- 2) 凯能9号接地敷设施工结束，屋面整理，等待验收；

签发:夏新华

2021年 12 月 24 日

主送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	沭阳国凯新能源有限公司 10155.6KW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.12.24

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

沭阳国凯新能源 10.1556MWp 会议签到表

日期: 2021年 12月 24日

[illegible]