

会议纪要

工程名称：合肥融捷能源材料有限公司 2.3MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-002

签发：邵逸

会议地点	临时会议室	会议时间	2021.10.20
会议主持人	郭雷		
会议主题：工地例会			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 施工单位： 1、2、3#屋面组件安装进度完成，桥架、运维走道板安装。 2、逆变器还未到现场，需要业主与厂家沟通。 3、电缆已全部到货。 4、直流电缆预放线。 监理单位： 1、现场人员较少，建议增加施工人员。 2、桥架安装逆变器支架安装等严禁使用自攻钉。 3、直流线缆转角处需包裹胶皮，防止划伤，交流电缆下行处需垫胶皮。 4、需要业主催促逆变器厂家及时发货。 业主单位： 1、逆变器已与厂家沟通，最迟月底发货。 2、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料进行回复。 3、组件开箱做好开箱记录，对于损坏的组件及时上报。 4、直流红黑线分开，不允许放在支架槽内，套管需用不锈钢套管，超出两米则需桥架。			

5、隐蔽工程施工需报审监理，监理必须在场。

(后附会议签到表)

主送单位	盱眙中恒新能源有限公司		
抄送单位	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.10.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第二版 余红

会议签到表

时间：2021年10月20日

[illegible]