

会议纪要

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目



会议地点	连平大湖光伏电站会议室	会议时间	2021年11月02日上午9:00
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、湖北省电力勘测设计院（施工单位）			
1、光伏区 21#、22#、23#清表已全部完成；			
2、光伏区 21#、22#、23#箱变平台、箱逆变器平台基础管桩已全部完成；			
3、光伏区 21#区打桩完成 103 根。			
4、材料设备总共到货情况：			
1) 21#、22#、23#光伏区箱逆变钢平台材料全部到货；			
2) 4 米管桩 450 根；			
3) 防雷接地扁铁 50*5 已全部到齐；			
4) 3 台 1000KVA 箱式变压器已到齐；			
5) 3 台 1000KW 逆变器已到齐；			
6) PV1-F, 1KV, 1*4, 行标, 红色电缆 24000m (8 盘)；			
7) PV1-F, 1KV, 1*4, 行标, 黑色电缆 30000m (10 盘)；			
8) 控制电缆 2*2*1.0 已全部到齐；			
9) 16 芯光缆已全部到齐。			
5、需要协调的事项			
1) 光伏区存在纠纷的土地尽快协商处理完毕；			
2) 集电线路征地协调需尽快落实，便于施工方确认高压电缆工程量；			
3) 组件到货时间需落实；			
4) 落实工程中存在的增补事项；			
5) 组件线布线计划用 2m 长热镀锌 50x50x1.5mm 的桥架；			
6) 以前运行中出现的设备缺陷和现有设备检查发现的缺陷尽快列出清单，以便厂家集中处理。			
二、连平广发光伏发电有限公司（业主单位）			

1、有争议的三块土地这两天落实好； 2、设备缺陷尽快列出清单； 3、组件材料计划本月 15 日开始到货，已与公司联系要求； 4、工程进度款事宜正在积极想办法解决； 5、关于线槽的事情，各方综合考虑，设计同意后尽快组织进货； 6、施工单位尽快制定施工进度计划，组件材料按本月 15 日进场考虑； 7、把设备缺陷清单抄送给总包单位一份，以便组织检查维修； 8、把工程建设中应有的各种台账做好，因本工程是续建工程，所以工程资料尽量不要扩大化； 9、要确保工程的质量、进度和安全，建一个合格优良的工程。 三、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位） 1、施工单位的进度计划尽快制定好，尽快提交上来； 2、一定要保证工程的质量，严格按规范、设计图纸和工艺要求施工； 3、施工单位要加强进场材料报验、工序报验和隐蔽工程报验管理，严格按工程施工管理程序组织施工，及时报审报验； 4、对隐蔽工程要三方验收合格后再进行隐蔽，否则将按规定给予处罚； 5、现场要加强安全管理，制定安全施工的各项规章制度、应急措施和应急方案，并严格执行，加强安全生产的管理工作； 6、施工资料一定要与施工过程同步进行，该有的资料一定要编制齐全。			
主送单位	湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部		
抄送单位	连平广发光伏发电有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.11.02

广发大湖项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2021 年 11 月 02 日			
会议地点	连平大湖光伏电站会议室			
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	李庆华	连平广发		
2	李庆华	连平广发		
3	张成林	湖北下建		
4	李庆华			
5	李庆华	湖北广发		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				