

会议纪要

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

编号：GFJP-JL11-006

签发：孔令才



会议地点	连平大湖光伏电站会议室	会议时间	2021 年 12 月 08 日上午 9: 00
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、湖北省电力勘测设计院（施工单位）			
1、本周 21#箱变-1#箱变电缆敷设完成，组件安装完成 0.66MW，组件安装进度较慢，下一步分包单位要调整进度计划，加快组件安装的进度，确保 12.30 前全容量并网；			
2、箱变的试验人员和设备厂家人员计划本周六前到达现场，逆变器和汇流箱内需要更换的配件正在协调，内部物质申请正在走流程，不会影响整体并网；			
3、正在增加施工人员，保证在本月 20 日-25 日组件安装全部完成；			
4、箱变低压侧的 3*240 电缆已安装完成，集电线路已敷设完成，计划本周五开始做高压电缆终端，周六开始做试验，周六需要停电一天，因箱变等设备放置时间太长，厂家需要对箱变等设备进行检查，里面的卫生也要打扫一下，正常就开始倒送电；			
5、下周主要工作是要加快组件安装的进度，把 21#区、23#区的 2*50 的电缆和 485 电缆敷设完成，组件 1*4 电缆敷设与组件安装同步跟进，争取把安装完成的组件及时并网发电。			
二、连平广发光伏发电有限公司（业主单位）			
1、并网时要以汇流箱为单位并网送电，埋地方式敷设的组件线要预留备用线；			
2、箱变保险厂家已更换，施工单位要做一个材料厂家变更的说明，箱变保险要有相应的检测合格证明书才能使用，送电之前要完成有关保护定值的相关工作；			
3、光伏场区摄像头个别处未能有效覆盖，要想办法解决好，选定合适的安装位置和安装数量；			
4、光伏区的消防水问题以后再考虑；			
5、12.30 前全容量并网的目标不变，剩余 0.3MW 未进场组件正在积极协调，不会影响完成并网的时间节点；			
6、电站要全力配合好并网工作，该临时停电的要停电，该签发工作票的要及时签发工作票，调试单位要做好相关的调试工作；			
7、对缺陷整改清单中的一些需厂家解决的问题，这次设备厂家人员来现场时，尽量一次性解决好；			
8、对本次 3.8MW 续建工程所涉及的增补项，施工单位要实事求是，尽快以书面形式报过来；			
9、承诺给当地修复的路灯等事项在不影响并网的前提下，尽快做好，搞好与当地村民的关系；			
10、21#箱变-1#箱变电缆沟尽快回填完成，减少村民阻工的影响。			

三、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

- 1、加快组件安装、电缆敷设的施工进度，确保在 12 月 30 日前完成全容量并网；
- 2、施工单位要加强工程的质量，如组件固定螺丝要拧紧，防火封堵要做好，特别是隐蔽工程和组件安装的施工，严格按规范、设计图纸和工艺要求施工；
- 3、施工单位要加强进场材料报验、隐蔽工程报验管理，对隐蔽工程要三方验收合格后再进行隐蔽，否则将按规定给予处罚；
- 4、现场抽烟情况较严重，为防止火灾事故，下一步将加大处罚的力度，罚款将直接从总包单位工程款里扣除，望施工单位采取有效措施，及时做好防火安全管理，施工人员要自觉遵守；
- 5、现场要加强施工安全管理，安全帽、安全带要佩戴齐全，确保施工人员人身安全；
- 6、施工资料一定要与施工过程同步进行，施工资料一定要及时报审报验。

主送单位	湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部		
抄送单位	连平广发光伏发电有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021. 12. 08

广发大湖项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2021 年 12 月 08 日			
会议地点	连平大湖光伏电站会议室			
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	李伟	连平广发		
2	黄志远	连平广发		
3	曾庆辉	连平广发		
4	陆原	湖北电力勘测		
5	张成林	湖北工建		
6	李伟	连平广发		
7	李伟	湖北工建		
8	王合才	正德监理		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				