

会议纪要

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

编号：GFLP-JLJH-007

签发：孔令才



会议地点	连平大湖光伏电站会议室	会议时间	2021 年 12 月 14 日上午 9: 00
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、湖北省电力勘测设计院（施工单位）			
1、本周 3 台箱变和高压电缆交接试验完成；			
2、21#区、22#区汇流箱电缆已敷设完成，电缆沟已回填完成；			
3、21#区、23#区接地沟已完成 85%，22#区组件线电缆已敷设到位；			
4、组件本周安装完成 1.1MW，累计安装完成 1.7MW；			
5、逆变器智能单元板、交流电柜控制板补货已到齐；			
6、21#箱变高压柜六氟化硫泄露，12 月 13 日已返厂维修，预计 10 天内安装完成并网；			
7、后台数据传输问题，目前正在积极联系相关厂家；			
8、低压断路器问题，目前找到天津特变厂家帮忙联系售后；			
9、本周已进行了现场安全交底，加强了现场安装质量管理，要求施工班组每天召开班前会，做好安全质量工作；			
10、下周主要是 21#区、23#区组件安装、组件电缆敷设、组件跨接地线安装，22#区桥架安装。			
二、连平广发光伏发电有限公司（业主单位）			
1、安装组件时要轻拿轻放，避免损伤组件，更不能有野蛮施工的情况发生；			
2、今天下午进场的一车组件，可根据需要分场吊卸；			
3、光伏场区后台监控不到位，摄像头数量少、未能全覆盖，要想办法解决好；			
4、箱变低压侧和逆变器低压开关的卫生要清理干净，可用酒精擦净或触头处增加导电膏；			
5、21#区接地环网和 21#箱变的接地要做好，检查合格后再回填；			
6、要在保证工程质量的前提下，采取有效措施，加快工程的进度，确保在 12.30 前全容量并网。			
三、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、督促厂家加快 21#箱变高压柜六氟化硫开关的维修进度，修好后尽快安装完成；			
2、加快组件安装、组件电缆敷设的施工进度，确保在 12 月 30 日前完成全容量并网；			
3、施工单位要加强工序和隐蔽工程的报验，验收合格后再进行下一道工序或进行隐蔽；			
4、组件安装的质量要进一步提高，严格按规范、设计图纸和工艺要求施工，控制好组件安装的平整度、直线度，组件之间的间距要均匀，组件要轻拿轻放、避免野蛮施工的情况发生；			
5、施工单位要加强现场施工安全管理，安全帽、安全带要佩戴齐全，施工脚手架要搭建牢固后再行施工，确保施工人员人身安全；			

6、要注意现场的防火安全，施工场区内严禁在集中抽烟点外区域吸烟，否则将给予严厉的处罚；

7、施工单位要做好疫情防控工作，准备好相应的防疫物质，每天做好施工人员体温测量记录，及时发现异常情况，对外来人员特别是从中高风险区来场区人员更要做好疫情防控工作；

8、施工资料一定要与施工过程同步、要及时报审报验。

主送单位	湖北省电力勘测设计院广州发展连平太湖（一期 24MW）农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部		
抄送单位	连平广发光伏发电有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平太湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021. 12. 14

广发大湖项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2021 年 12 月 14 日			
会议地点	连平大湖光伏电站会议室			
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	李根元	连平广发		
2	陈恩	湖北电建勘测		
3	曾庆华	连平广发		
4	曾金鼎	连平广发		
5	张明强	连平广发		
6	孔令才	正德监理		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				