

会议纪要

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

编号：GFLP-JLLH-008

签发：连平大湖项目部

会议地点	连平大湖光伏电站会议室	会议时间	2021年12月21日上午9:30			
会议主持人	孔令才					
会议主题：施工进度、质量、安全事宜						
本次会议主要内容：						
<p>一、湖北省电力勘测设计院（施工单位）</p> <p>1、21#-23#区所有组串电缆已敷设完成；</p> <p>2、组件本周安装完成 1.9MW，累计安装完成 3.6MW；</p> <p>3、21#箱变高压柜六氟化硫泄露，12月13日已返厂维修，预计本周四到项目，本周五完成安装；</p> <p>4、后台数据传输问题，目前天津特变厂家已提交申请售后流程，具体到场时间暂未确定；</p> <p>5、低压断路器问题，已联系售后；</p> <p>6、本周加强了工程质量管理工作；</p> <p>7、下周计划是升压站水渠区组件安装、电缆敷设、组串线接线和场区倒送电并网等。</p>						
<p>二、连平广发光伏发电有限公司（业主单位）</p> <p>1、箱变内变压器铁芯表面个别处有生锈情况，箱变柜内壁个别处油漆开裂，要想办法处理好；</p> <p>2、安装组件时要轻拿轻放，避免损伤组件，不能一人背组件或头顶组件，更不能有野蛮施工的情况发生；</p> <p>3、返厂维修的 21#箱变高压柜部分在现场安装完成后，在投运前还需要再做一些相关的交接试验，试验合格后才能投运；</p> <p>4、汇流箱的接地线要直接和就近的接地扁铁或支架连接；</p> <p>5、有关本工程的一些签证要实事求是地进行增减；</p> <p>6、公司领导近期来现场检查，要准备好相关的资料，做好现场安全工作，特别是现场存放的几处枯草要尽快想办法处理好，消除安全隐患。</p>						
<p>三、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）</p> <p>1、加快组件安装、电缆桥架安装等工作的施工进度，确保在 12 月 30 日前完成全容量并网；</p> <p>2、组件要轻拿轻放，避免野蛮施工的情况发生，工程施工的质量要进一步提高，严格按规范、设计图纸和工艺要求施工，尽量减少后期消缺整改的工程量；</p> <p>3、施工单位要加强已完成部分工程的报验，验收合格后再进行相关资料的签署；</p> <p>4、施工单位要加强安全管理，现场临时用电要规范，安全防护用品要佩戴齐全，脚手架要搭建牢固，消防安全设施和应急器材要配备到位，现场的临防设施要做好，确保施工人员和施工的安全，做好迎接业主公司领导近期安全检查的各项准备工作；</p> <p>5、要特别注意现场的防火安全，施工场区内严禁在集中抽烟点外区域吸烟，现场存放的枯</p>						

草要想办法尽快处理好，消除一切安全隐患；

6、施工单位的相关签证要依据图纸和现场施工实际情况，实事求是地进行增减和报审。

主送单位	湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部		
抄送单位	连平广发光伏发电有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021.12.21

广发大湖项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2021年12月21日			
会议地点	连平大湖光伏发电站会议室			
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	翁婉红	连平广发		
2	董志远	连平广发		
3	陆勇	湘能电气		
4	李彬彬	连平广发		
5	孙金才	正统监理		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				