

会议纪要

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

编号：GFLP-JLLH-009

签发：孔令才

会议地点	连平大湖光伏电站会议室	会议时间	2021 年 12 月 28 日上午 9: 00
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、湖北省电力勘测设计院（施工单位）			
本周完成：			
1、21#-23#区二次倒送电完成；			
2、水渠、鱼塘处光伏组件安装完成；			
3、21#、22#区汇流箱接电完成，23#区汇流箱安装完成。			
下周计划：			
1、水渠、鱼塘处汇流箱电缆敷设完成、接电完成；			
2、23#区汇流箱接电完成；			
3、近期计划申请预验收。			
二、连平广发光伏发电有限公司（业主单位）			
1、23#区东南角处支架和支架之间的组件连接线现场是穿 PVC 管敷设，要用钢丝吊起，并且中间要留有溢水孔，不能积水；			
2、21#区逆变器防 PID 电源和 22#区一个汇流箱的断路器开关有问题，要处理好；			
3、鱼塘处电缆要架空处理，要用桥架敷设，方便以后维修处理，需要的桥架材料就近采购，使用桥架规格参照技改项目桥架使用规格；			
4、确定好水渠、鱼塘处汇流箱接入点，考虑容配比的要求，安装适量数量的汇流箱，同时处理好电缆过路敷设问题；			
5、做好预验收的准备工作；			
6、关于路灯安装事宜也要计划好。			
三、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、现在 21#区、22#区已完成并网，23#区尚未并网，要在 12.30 前实现全容量并网；			
2、目前场区部分接地网、部分防火封堵、水渠区电缆线等工作尚未完成，施工单位要加快推进，尽快完成；			
3、工程施工的质量要进一步提高，严格按规范、设计图纸和工艺要求施工，尽量减少后期消缺整改的工程量；			
4、施工单位要加强消缺整改工作，自检合格后争取尽快申请预验收；			
5、施工单位要加强安全管理，如安全防护用品要佩戴齐全，消防安全设施和应急器材要配备到位等，做好安全防控的各项工作；			
6、要特别注意现场的防火安全，施工场区内严禁在集中抽烟点外区域吸烟，现场存放的几			

处枯草要想办法尽快处理好，消除一切安全隐患。

主送单位	湖北省电力勘测设计院广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目 EPC 总承包项目部		
抄送单位	连平广发光伏发电有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021. 12. 28

广发大湖项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2021 年 12 月 28 日			
会议地点	连平大湖光伏电站会议室			
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	李观	连平广发		
2	谢庆铃	连平广发		
3	陈	湖北鄂州湖		
4	张威林	湖北工建		
5	冯磊	连平广发		
6	孔令才	正续监理		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				