

苏州荣文库柏分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021.12.27	会议地点	会议室
会议主题	周例会		
主持人	蔡扣林	记录人	张嘉奇
会议内容： 1、施工方对本周施工内容作出安排： （1）本周对光伏车棚基础进行施工。 （2）开始进行车间屋顶钢结构加固工程。 2、针对本周项目开工业主方作出了如下指示： （1）临近年关，现场施工人员以及现场管理人员务必对施工安全进行重。要求总包单位对分包单位进行安全交底，所有涉及到工作面的危险源、危险点要全部交底到位。 （2）施工所用工程机械的操作人员要有相应的特种设备操作证。基础动土开挖前要明确开挖处下方是否有线缆、管道，最好与厂区业主履行交接手续。 （3）安全员的监管职责要履行到位，每日开工前要有班前会，明确施工过程中的安全隐患。每日施工工作结束以后要进行班后会，对当日施工工作进行总结。 （4）疫情防控方面：对于新入场施工人员，要求其出示健康码行程码，如来自涉疫地区则不允许其入场施工。 （5）元旦期间现场要有留守人员进行值班。 （6）尽量维护好与厂区业主的关系。 3、监理方针对本周项目开工作出如下指示： （1）现场施工作业人员必须有相应的资质，如：特种作业证、特种设备操作证。 （2）现场作业人员以及现场管理人员要明确现场的安全隐患，杜绝安全事故的发生。 （3）每周施工工作的完成情况要以工作周报的形式报送业主和监理单位。 （4）夜间施工时照明设备务必配置到位。 （5）现场工作人员施工时工作区域要做好围挡，设置隔离带。			
主送单位	苏州天穗新能源科技有限公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.28



会议签到表

ON.

[illegible]