

苏州荣文库柏分布式光伏发电项目开工会议

会议时间	2021. 12. 20	会议地点	会议室
会议主题	开工会议		
主持人	魏磊	记录人	张嘉奇
会议内容： 一、针对后续现场施工工作的开展，业主方提出如下问题： （1）怎样保证项目按照合同约定的工期如期并网，在工期上如何安排？（截止2022年3月4日） 总包方作出答复：目前现场主要存在以下问题：外围问题主要表现在电网系统接入批复方面，将于近日与供电公司领导进行相关协调。另外，光伏车棚计划春节前做完。剩余工作预计年后施工，按照横道图上所部属的施工安排可以如期并网。 （2）现场视频监控系统如何布置？ 总包方作出回复：每个屋面光伏区设置一个监控摄像头。 （3）施工进度计划中的屋顶钢结构加固焊接工作为什么要到本月30日开始？ 总包方回复：原计划其他项目上有余料可以采用，今天屋顶钢结构加固焊接施工负责人已到达现场，对焊接试件进行了现场试组。现已在备料，截止月底完成。 （3）关于施工现场的一些细节要求，业主单位提出如下要求： 1、屋顶光伏区运维通道的材料，要求铝镁波浪板。 2、逆变器下方要加装不锈钢板保护罩。 3、逆变器旁边灭火器放置点也要加装不锈钢保护板。 4、所采用的电缆桥架要求为铝合金桥架。 5、电缆固定抱箍要求为不锈钢制抱箍 6、屋面高低在13米以下要求采用螺旋梯，13米以上采用之字型楼梯。 7、光伏区组件清洗系统水管覆盖面积要达到20m²。 8、直流线的小桥架穿线开孔处要加装保护垫。 9、现场要配置集控室，以便于视频监控设备、工器具以及现场运维台账、资料的存放。 10、现场监控系统要能兼容后期业主单位集控平台的接入。			
主送单位	苏州天穗新能源科技有限公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.20



