

## 苏州荣文库柏分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021.12.13	会议地点	会议室
会议主题	周例会		
主持人	魏磊	记录人	张嘉奇

### 会议内容:

1、针对现场进场施工问题，业主方与总包单位进行了讨论，讨论内容如下：

(1) 目前现场主要前期工程有两方面的工作，一是车棚的建设，二是厂房的加固。要求总包单位尽快组织人员设备进场，进场之前要把相关图纸上交监理单位进行预审，监理单位预审合格后再进行现场图纸会审，图纸会审完毕后开始按图施工。

(2) 车棚的设计图和效果图要同步报送给厂区业主，要让厂区业主认可车棚的结构和造型，车间屋顶加固工程的实施方案也要同步报送厂区业主，以便于厂区业主同步协调加固区域的生产问题。

(3) 开工报审资料要尽快提供给监理单位，监理单位审核后签发开工令。现场施工人员要尽快进场开展相关工作。

(4) 设计到吊装、调运以及高空作业等施工环节要有专项施工方案。

(5) 整个项目的施工进度计划以及施工安排要上报业主单位。

2、监理单位就今后进场施工相关注意事项对总包单位进行指示：

(1) 安全方面：施工人员要提高安全意识，在进行相关施工工作时安全措施必须做到位。同时要做到开工前进行现场安全交底，项目负责人、现场管理人员、安全员以及施工人员要明确每道工序的危险源、危险点，杜绝安全事故的发生。同时做好与厂区业主的沟通协调，在施工时尽量避免影响厂区业主的正常生产工作。

(2) 疫情防控方面：目前国内疫情形式不容乐观，对于进场施工人员，总包方项目管理人员要及时核对其行程信息、行程码、健康码。对于来自风险地区或途径风险地区的施工人员，要提供48小时内核酸检测阴性证明，方可入场施工。否则，一律禁止入场。

(3) 相关施工人员的人员资质要齐全，比如登高证、焊工证、电工证等，此类资质同开工资料一起上报给监理单位报审。

3、厂区业主就今后施工安排提出要求：

(1) 某个车间施工时需要施工单位向厂区业主提前报备，以便于厂区业主提前作出生产安排。

(2) 现场施工人员相关资质务必齐全，杜绝无证上岗作业。在施工时涉及与厂区的交叉作业要注意安全。

主送单位	苏州天穗新能源科技有限公司	 	
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.14

## 会议签到表

ON.

会议名称	苏州分布式光伏发电项目		
会议时间	2021.12.13		
会议地点	会议室		
主持人	沈磊		
会议主题	第一次会议		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
朱宏伟	荣文磨机		18962601360
沈磊	上海南能		13912348900
蔡扣伟	正衡监理		18805268179
李磊	中设无锡		13183031741
傅国昌	中设无锡		19951591166
张晓	中设无锡		18352506299
张嘉奇	正衡监理		13948857321